



Tiedustelut-Förfrågningar
Christel Oilinki
Helena Ojala
90-17341

Päiväys-Datum
16.1.1982

N:o-nr
RK 1981:13

**Rakennuskustannusindeksi, pientalon
rakennuskustannusindeksi ja
maatalouden tuotantorakennuksen
rakennuskustannusindeksi**

**Byggnadskostnadsindex, byggnads-
kostnadsindex för småhus och
byggnadskostnadsindex för
lantbruksbyggnader**

**Building cost index, building cost
index for single-unit dwellings and
building cost index for
agricultural building**

1981 (1980=100)

Rakennuskustannusindeksi, pientalon rakennuskustannusindeksi ja maatalouden tuotantorakennuksen rakennuskustannusindeksi vuonna 1981

Byggnadskostnadsindex, byggnadskostnadsindex för småhus och byggnadskostnadsindex för lantbruksbyggnader år 1981

Building cost index, building cost index for single-unit dwellings and building cost index for agricultural buildings in 1981

Vuonna 1981 on rakennuskustannusindeksi, pientalon rakennuskustannusindeksi ja maatalouden tuotantorakennuksen rakennuskustannusindeksi ajanmukaistettu siten, että indeksien painorakenteita on korjattu vastamaan vuoden 1980 tilannetta, materiaalivalikoimaa on tarkistettu ja nimikkeistöön on tehty pieniä muutoksia. Kaikkien indeksien perusvuosi on nyt 1980. Uudistettuja indeksejä alettiin julkaista toukokuussa 1981. Kuukausittaisia pistelukuja on olemassa vuoden 1980 alusta.

Oheisena julkaistaan yhteenvedona vuoden 1981 kuukausittaiset rakennuskustannusindeksit, pientalon rakennuskustannusindeksit sekä maatalouden tuotantorakennuksen rakennuskustannusindeksit kaikkine alasarjoineen. Myös vuosikeskiarvot sekä rakennusurakkasopimuksissa käytettävät indeksiehdon mukaiset S-indeksit julkaistaan tässä yhteydessä. Näiden indeksien julkaiseminen aiheutuu laista 262/74 sekä Valtioneuvoston päätöksestä 23.12.1980, joissa myös soveltamisedot on määritelty.

Rakennuskustannusindeksi kuvaa lähinnä asuinkerrostalon rakentamiskustannusten muutoksia. Indeksien perustana on kaksi asuinkerrostaloa, 3-kerroksinen Jyväskylän maalaiskunnassa sijaitseva 6 400 kuutiometrin lamellitalo sekä 7-kerroksinen Turussa sijaitseva 8 100 kuutiometrin tornitalo. Indeksien lopullinen painorakenne on näiden kahden rakennuksen painorakenteiden keskiarvo.

Pientalon rakennuskustannusindeksin perustana on 1-kerroksinen omakotitalo, jonka huoneistoala on 101,5 m² ja rakennustilavuus 339 m³. Kustannusjakautuma perustuu omatoimiseen rakennuttamiseen, jossa toteutus tapahtuu urakoina.

Maatalouden tuotantorakennuksen rakennuskustannusindeksin perustana on navettarakennus, jonka tilavuus on 2 140 m³.

Indeksien laskennassa käytettävät tarvikkehinnat, joissa on otettu huomioon tavanomaiset alennukset sekä kuljetuskustannukset, kuvaavat kunkin kuukauden puolivälin hintatasoa. Työkustannuksia kuvaavat indeksisarjat edustavat taulukkopalkkoja ja työehtosopimusten mukaiset muutokset otetaan indeksissä huomioon, jos muutokset ovat tapahtuneet ao. kuukauden 15. päivänä tai sitä ennen.

Rakennuskustannusindeksin, pientalon rakennuskustannusindeksin ja maatalouden tuotantorakennuksen rakennuskustannusindeksin (1980=100) laskentaperusteita on tarkemmin selostettu sarjassa Tilastokeskuksen Tutkimuksia n:o 70. Samassa julkaisussa on kuukausittaiset pisteluvut vuodelta 1980.

Rakennuskustannusindeksin, pientaloindeksin sekä maatalouden tuotantorakennuksen rakennuskustannusindeksin kaikki alasarjat sisältävä indeksitiedotus ilmestyy ao. kuukautta seuraavan kuukauden puolivälissä. Sen voi tilata osoitteella: Valtion painatuskeskus, PL 516, 00101 Helsinki 10, puhelin 90-539011/tilaukset. Käteismyynti: Annankatu 44. Hinta on 20 mk vuodessa tai 3 mk kuukaudessa.

År 1981 har byggnadskostnadsindex, byggnadskostnadsindex för småhus och byggnadskostnadsindex för lantbruksbyggnader förnyats så, att indexernas viktstrukturer har korrigerats att motsvara situationen år 1980, materialurvalet har kontrollerats och i nomenklaturen har på vissa ställen gjorts små korrigeringar. Basåret för indexerna är nu 1980. De reviderade indexerna publicerades för första gången i maj 1981. Månatliga indextal finns från början av år 1980.

Bifogat publiceras ett sammandrag av de månatliga byggnadskostnadsindexerna, byggnadskostnadsindexerna för småhus samt byggnadskostnadsindexerna för lantbruksbyggnader jämte underserier för år 1981. I detta sammanhang publiceras även årsmedeltalen samt de S-indexar, som används i byggnadsackordavtalens indexvillkor. Publiceringen av dessa indexar baserar sig på lagen 262/74 samt på Statsrådets beslut av den 23.12.1980 där även villkoren för tillämpningen fastställts.

Byggnadskostnadsindex ger närmast en bild av förändringar i byggnadskostnaderna för bostadsvåningshus. Indexens bas utgörs av två bostadsvåningshus. Det ena är ett 3-vånings lamellhus på 6 400 kubikmeter i Jyväskylä landskommun och det andra ett 7-vånings tornhus på 8 100 kubikmeter i Åbo. Indexens slutliga viktstruktur är medeltalet av dessa två byggnaders viktstrukturer.

Basen för byggnadskostnadsindex för småhus utgörs av ett i en våning egnahemshus med en lägenhetsyta på 101,5 m² och byggnadsvolym på 339 m³. Byggherreppliktarna sköts i egen regi och som avtalsform används entreprenad.

Basen för byggnadskostnadsindex för lantbruksbyggnader utgörs av en ladugårdsbyggnad jämte hjälputrymmen. Byggnadens volym är 2 140 m³.

Som används vid beräkningarna av indexerna. De materialpriser med beaktande av normala rabatter och transportkostnader, ger en bild av prisnivån i mitten av respektive månad. De indexserier som belyser arbetslönerna följer tarifflönerna och förändringar i kollektivavtalen beaktas i indexen om de föranlett lönejusteringar den 15:e i månaden eller tidigare.

Beräkningsgrunderna för byggnadskostnadsindex, byggnadskostnadsindex för småhus och byggnadskostnadsindex för lantbruksbyggnader (1980=100) har närmare utretts i serien Statistikkentralens Undersökningar nr 70. Samma publikation innehåller även de månatliga indextalen för år 1980.

Byggnadskostnadsindex, byggnadskostnadsindex för småhus och byggnadskostnadsindex för lantbruksbyggnader jämte underserier publiceras i indexrapporter i mitten av följande månad. Den kan beställas från Statens tryckericentral, PB 516, 00101 Helsingfors 10, telefon 90-539011/beställningar. Kontantförsäljning: Annegatan 44. Priset är 20 mk för helårsprenumeration eller 3 mk för månadsuppgifter.

Summary

In 1981 the building cost index, the building cost index for single-unit dwellings and the building cost index for agricultural buildings have been revised so that the weight structures of the indices have been corrected to answer the situation of 1980, the selection of building materials has been partly changed and some slight corrections have been made in the nomenclatures. The base years of the indices are now 1980. The publication of the revised indices started in May 1981. There are monthly indices available from the beginning of 1980.

The monthly building cost indices for 1980, the building cost indices for single-unit dwellings and the building cost index for agricultural buildings with all subseries are presented in this publication. Annual averages are also included. The building cost index reflects changes in the building costs of multidwelling houses. The index has been calculated for two types of multidwelling houses, for a 3-storey, 6 400 cu. metre building with a cast-in-site concrete frame in the rural municipality of Jyväskylä and for a 7-storey, 8 100 cu. metre building constructed of prefabricated units in the city of Turku. The final weight structure of the index is the average of the weight structures of these two

buildings.

The building cost index for single-unit dwellings has been calculated for a one-storey, one-family house with a floor space of 101,5 sq. metres and a volume of 339 cu. metres. The owner has had the house built, and the work has mainly been carried out by contractors.

The building cost index for agricultural buildings has been calculated for a barn with auxiliary annexes. The volume of the building is 2 140 cu. metres.

The prices of building materials used in the calculation of the indices represent the price level in the middle of the month in question. The customary discounts and transport expenses have been taken into account in the price data. Standard wage rates have served as a basis for the index series reflecting labour costs. Changes due to collective wage agreements have been taken into account if they have become effective on the 15th of the month or before that.

The method of calculating the building cost index, the building cost index for single-unit dwellings and the building cost index for agricultural buildings (1980=100) has been described in Studies no. 70 of the CSO. The same publication contains the monthly indices of the year 1980.

Sisällysluettelo

	Sivu
Rakennuskustannusindeksi, pientalon rakennuskustannusindeksi ja maatalouden tuotantorakennuksen rakennuskustannusindeksi vuonna 1981	3
Summary	4
Rakennuskustannusindeksin 1980=100 pääryhmien painorakenne	6
Rakennuskustannusindeksin kuukausittaiset pisteluvut vuodelta 1981	8
Rakennuskustannusindeksin vuosikeskiarvot vuodelta 1981	20
Pientalon rakennuskustannusindeksin 1980=100 pääryhmien painorakenne	22
Pientalon rakennuskustannusindeksin kuukausittaiset pisteluvut vuodelta 1981	24
Pientalon rakennuskustannusindeksin vuosikeskiarvot vuodelta 1981	36
Maatalouden tuotantorakennuksen rakennuskustannusindeksin 1980=100 painorakenne	38
Maatalouden tuotantorakennuksen rakennuskustannusindeksin 1980=100 kuukausittaiset pisteluvut vuodelta 1981	39
Maatalouden tuotantorakennuksen rakennuskustannusindeksin 1980=100 vuosikeskiarvot vuodelta 1981	41

Contents

	Page
<i>Building cost index, building cost index for single-unit dwellings and building cost index for agricultural buildings in 1981</i>	<i>3</i>
<i>English summary</i>	<i>4</i>
<i>Weighting pattern of the major groups of the building cost index 1980=100</i>	<i>6</i>
<i>The monthly indices of the building cost index for 1981</i>	<i>8</i>
<i>The annual averages of the building cost index for 1981</i>	<i>20</i>
<i>Weighting pattern of the major groups of the building cost index for single-unit dwellings 1980=100</i>	<i>22</i>

Innehållsförteckning

	Sida
Byggnadskostnadsindex, byggnadskostnadsindex för småhus och byggnadskostnadsindex för lantbruksbyggnader år 1981	3
Summary	4
Viktstrukturen av byggnadskostnadsindexens 1980=100 huvudgrupper	6
Byggnadskostnadsindexens månatliga indextal för år 1981	8
Byggnadskostnadsindexens årsmedeltal för år 1981	20
Viktstrukturen av byggnadskostnadsindex för småhus 1980=100 huvudgrupper	22
Byggnadskostnadsindex för småhus, månatliga indextal för år 1981	24
Byggnadskostnadsindex för småhus, årsmedeltal för år 1981	36
Viktstrukturen av byggnadskostnadsindex för lantbruksbyggnader 1980=100	38
Byggnadskostnadsindex för lantbruksbyggnader, månatliga indextal för år 1981	39
Byggnadskostnadsindex för lantbruksbyggnader, årsmedeltal för år 1981	41

	Page
<i>The monthly indices of the building cost index for single-unit dwellings for 1981</i>	<i>24</i>
<i>The annual averages of the building cost index for single-unit dwellings for 1981</i>	<i>36</i>
<i>Weighting pattern of the building cost index for agricultural buildings 1980=100</i>	<i>38</i>
<i>The monthly indices of the building cost index for agricultural buildings 1980=100 for the year 1981</i>	<i>39</i>
<i>The annual averages of the building cost index for agricultural buildings for 1981</i>	<i>41</i>

RAKENUKUSTANNUSINDEXIN 1980=100 PÄÄRYHMIEN PAINORAKENNE (0/00) TALOTYYPPIEN KESKIARVOLLE
VIKTSTRUKTUREN (0/00) AV BYGGNADSKOSTNADINDEXENS 1980=100 HUVUDGRUPPER FÖR HUSTYPERNAS MEDEL-
VÄRDE

WEIGHT STRUCTURE (0/00) OF THE MAJOR GROUPS OF THE BUILDING COST INDEX 1980=100 FOR THE MEAN VALUES
OF THE TYPES OF BUILDING

	Työ Arbete Work	Aine Material Material	Palvelu Tjänst Performance	Kalusto Utrustning Plant- equip- ment	Yhteensä Summa Total
	a	b	c	d	e
KOKONAISINDEXI – TOTALINDEX – TOTAL INDEX	210	591	162	37	1 000
0. Rakennuttajan kustannukset – Byggherrens kostnader – Client's costs . . .			60		60
1 Suunnittelupalkkiot – Projekteringsarvoden – Design fees			26		
2 Rakennusaikaiset korot – Räkter under byggnadstiden – Interest during construction period			23		
3 Muut rakennuttajan kulut – Byggherrens övriga kostnader – Client's other costs			11		
1. Maarakennus – Markbyggnad – Earth works	9	29	17		55
2 Maankaivu – Jordschaktning – Excavating			4		
3 Louhinta – Sprängning – Rock-blasting			1		
4 Paalutus – Pålning – Piling		8	1		
5 Salaojitus ja viemärointi – Dränering och avlopp – Trenching, drainage		3	2		
6 Täyttö ja tiivistys – Återfyllning och komprimering – Grouting and sealing		11			
7 Pintatyöt – Ytarbeten – Site finishing			9		
8 Ulkovarusteet – Utrustning utomhus – Site equipment		7			
2-3. Perustukset ja runko – Grund och stomme – Sub- and superstructure . . .	41	239	6	4	290
1 Muottitarvikkeet – Formmaterial – Mould equipment		8	2	4	
2 Betonimassa – Betongmassa – Fresh concrete		32			
3 Teräksiset – Armering – Reinforcing		13			
4 Muuraustarvikkeet – Murningsvaror – Products for bricklaying		1			
5 Elementit – Element – Prefabricated structural units		165	3		
51 Runko- ja porrasedimentit – Stom- och trappelement – Carcass and stair units		75			
52 Ulkoseinäelementit – Ytterväggselement – External wall units		57	3		
53 Tilaelementit – Volymelement – Box units		33			
6 Puutyöt – Varor för träarbeten – Material for woodwork		1			
7 Lämmöneristeet – Värmeisoleringsvaror – Heatinsulation products		18			
8 Vesi- ja kosteuseristeet – Vatten- och fuktisoleringsvaror – Water and damp proofing		1	1		
4-5. Täydentävät ja pintarakenteet – Kompletterande och ytbeklädnader – Completion elements and finishes	19	89	57		165
3 Metallitarvikkeet – Metallvaror – Metal products		2	8		
4 Muuraus-, rappaus- ja laatoitustarvikkeet – Varor för murning, putsning och plattbeklädnad – Products for bricklaying, rendering, plastering, tile cladding		8			
41 Tiilet – Mursten – Bricks		5			
43 Kevytbetoni – Lättbetong – Light-weight concrete		1			
48 Laatat – Plattor – Tiles		2			
5 Elementit – Element – Standardised units		3			
6 Puutyöt – Varor för träarbeten – Material for woodwork		70	2		
61 Ikkunat – Fönster – Windows		35			
62 Ovet – Dörrar – Doors		26			
63 Puutavara – Trävaror – Timber		6	2		
64 Rakennuslevyt – Byggnadsskivor – Boards		3			
8 Vesi- ja kosteuseristeet – Vatten- och fuktisoleringsvaror – Water and damp proofing		1	3		
91 Lattianpäällystys – Golveläggning – Flooring		5	13		
92 Maalaus- ja tasoitetyöt – Målning och sandspackling – Painting and plastering			31		

	Työ Arbete Work	Aine Material Material	Palvelu Tjänst Performance	Kalusto Utrust- ning Plant- equip- ment	Yhteensä Summa Total
	a	b	c	d	e
6. Kalusteet, varusteet, laitteet – Inredning, utrustning – <i>Fixtures, accessories</i>	4	61			65
1 Kaapistot – Skåp – <i>Cabinets, cupboards</i>		32			
2 Puutavara – Trävaror – <i>Timber, boards</i>		9			
3 Asuntokohtaiset laitteet – Urustning för bostäder – <i>Fixtures for dwellings</i>		16			
4 Talokohtaiset laitteet – Urustning för speciella utrymmen – <i>Fixtures for specific spaces</i>		2			
7 VSS-laitteet – Skyddsrummutrustning – <i>Accessories for air-raid shelters</i>		2			
7. Konetekniset sivu-urakat – Maskintekniska sidoentreprenader – <i>Side contracts; mechanical engineering</i>	52	93	15		160
1 LVV-työt – VS-arbeten – <i>Services</i>	29	58			87
11 Lämmityslaitteet – Uppvärmningsanläggningar – <i>Heating services</i>		22			
12 Vesi- ja viemärlaitteet – Vatten- och avloppsanläggningar – <i>Water supply and drainage services</i>		36			
2 Ilmastointi – Ventilation – <i>Ventilation</i>	3	12			15
3 Sähkötyöt – El. installation – <i>Electrical installations</i>	20	23			43
31 Johdot ja asennustarvikkeet – Ledningar och tillbehör – <i>Wires and fittings</i>		10			
32 Laitteet – Urustning – <i>Equipment</i>		13			
4 Hissityöt – Hissarbeten – <i>Lift installations</i>			15		15
8. Työmaan käyttökustannukset – Arbetsplatsens driftkostnader – <i>Building site operating costs</i>	10	30	7	33	80
1 Väliaikaiset rakenteet – Tillfälliga anordningar – <i>Temporary structures</i>		11			
3 Koneet – Maskiner – <i>Machinery</i>				33	
6 Käyttö- ja voiteluaineet – Driv- och smörjmedel – <i>Energy fuel and lubricants</i>		12			
7 Kuljetukset – Transporter – <i>Transports</i>			7		
8 Muut – Övriga – <i>Other</i>		7			
9. Työmaan yhteiskustannukset – Arbetsplatsens kollektiva kostnader – <i>Building site general costs</i>	75	50			125
1 Työmaan hallinto – Arbetsplatsens administration – <i>Administration costs on constr. site</i>	3	26			
2 Avustavat työt – Extraordinarie arbeten – <i>Auxiliary works</i>	19	13			
6 Vakuutukset, takuut, vuokrat – Försäkringar, garantier, hyror – <i>Insurances, guarantees, inspections, rents</i>		11			
8 Rakennusteknisten töiden sosiaalikulut – Socialutgifter för byggnadstekniska arbeten – <i>Social to construction work</i>	53				
1-9 Rakentajan indeksi – Byggarens index – <i>Builder's index</i>	210	591	102	37	940
1-6, 8-9 Rakennustekniset työt – Byggnadstekniska arbeten – <i>Construction work proper</i>	158	498	87	37	780
7.1-2 LVI-työt – VVS-arbeten – <i>Installation work</i>	32	70			102
Indeksiehto-osaindeksit – Indexvillkor-delindex – Index condition-subindices					
1 S Rakennusteknisten töiden tarvikkeet – Varor för byggnadstekniska arbeten – <i>Material for construction work proper</i>		498			
2 S LVI-tarvikkeet – VVS-varor – <i>Material for services</i>		70			
3 S Sähkötarvikkeet ilman talouskojeita – Elvaror utan hushållsapparater – <i>Electrical installation products excluding household equipment</i>		23			
4 S Maalaustarvikkeet – Målningsvaror – <i>Material for painting</i>		14			

RAKENNUSKUSTANNUSINDEKSI 1980=100
BYGGNADSKOSTNADSIINDEX 1980=100
BUILDING COST INDEX 1980=100

Vuosi – År – Year 1981

	Tammikuu – Januari – January					Helmikuu – Februari – February				
	Työ Arbete	Aine Material	Palvelu Tjänst	Kalusto Utrust- ning	Yhteensä Summa	Työ Arbete	Aine Material	Palvelu Tjänst	Kalusto Utrust- ning	Yhteensä Summa
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
KOKONAISINDEKSI – TOTALINDEX	105,3	106,8	107,5	108,6	106,7	105,3	107,3	107,7	108,6	107,0
0. Rakennuttajan kustannukset – Byggherrens kostnader										
1 Suunnittelupalkkiot – Projekteringsarvoden			106,9		106,9			107,1		107,1
2 Rakennusaikaiset korot – Räntor under byggnadstiden			107,0					107,1		
3 Muut rakennuttajan kulut – Byggherrens övriga kostnader			108,5					108,9		
			103,5					103,5		
1. Maarakennus – Markbyggnad	105,8	108,8	108,5		108,2	105,8	109,0	109,3		108,6
2 Maankaivu – Jordschaktning			103,8					104,3		
3 Louhintä – Sprängning			108,0					109,0		
4 Paalutus – Pålning		103,4	103,2				103,4	103,9		
5 Salaojitus ja viemärointi – Dränering och avlopp		106,8	107,2				106,8	108,5		
6 Täyttö ja tiivistys – Återfyllning och komprimering		103,1					103,1			
7 Pintatyöt – Ytarbeten			111,5					112,3		
8 Ulkovarusteet – Utrustning utomhus		124,7					125,8			
2-3. Perustukset ja runko – Grund och stomme	105,8	108,1	101,9	100,3	107,5	105,8	108,9	101,9	100,3	108,2
1 Muottitarvikkeet – Formmaterial		104,9	100,0	100,3			105,0	100,0	100,3	
2 Betonimassa – Betongmassa		111,2					114,1			
3 Teräsket – Armering		100,6					100,6			
4 Muuraustarvikkeet – Murningsvaror		112,0					112,0			
5 Elementit – Element		107,7	102,1				108,3	102,1		
51 Runko- ja porrasedimentit – Stom- och trappelement		107,2					107,9			
52 Ulkoseinäelementit – Ytterväggselement		109,1	102,1				109,2	102,1		
53 Tilaelementit – Volymelement		106,6					107,7			
6 Puutyötarvikkeet – Varor för träarbeten		107,8					107,3			
7 Lämmöneristeet – Värmeisoleringsvaror		112,7					112,7			
8 Vesi- ja kosteuseristeet – Vatten- och fuktisoleringsvaror		105,8	105,0				105,8	105,0		
4-5. Täydentävät ja pintarakenteet – Kompletterande och ytbeklädnader	105,8	107,8	107,2		107,4	105,8	108,1	107,2		107,5
3 Metallitarvikkeet – Metallvaror		102,7	101,8				102,7	101,8		
4 Muuraus-, rappaus- ja laatoitustarvikkeet – Varor för murnning, putsning och plattbeklädnad		110,0					110,0			
41 Tiilet – Mursten		110,7					110,7			
43 Kevytbetoni – Lättbetong		111,6					111,6			
48 Laatat – Plattor		107,4					107,4			
5 Elementit – Element		108,2					108,2			
6 Puutyötarvikkeet – Varor för träarbeten		107,6	107,0				108,0	106,6		
61 Ikkunat – Fönster		111,2					112,1			
62 Ovet – Dörrar		103,2					103,0			
63 Puutavara – Trävaror		105,6	107,0				105,4	106,6		
64 Rakennuslevyt – Byggnadsskivor		107,2					107,2			
8 Vesi- ja kosteuseristeet – Vatten- och fuktisoleringsvaror		113,3	107,2				113,3	107,2		
91 Lattianpäällystys – Golvbeläggning		108,6	112,7				108,6	112,7		
92 Maalaus ja tasoitetyöt – Målning och sandspackling			106,3					106,3		

Vuosi – År – Year 1981

	Tammikuu – Januari – January					Helmikuu – Februari – February				
	Työ Arbete	Aine Material	Palvelu Tjänst	Kalusto Utrust- ning	Yhteensä Summa	Työ Arbete	Aine Material	Palvelu Tjänst	Kalusto Utrust- ning	Yhteensä Summa
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
6. Kalusteet, varusteet, laitteet – Inredning, utrustning, anläggningar	105,8	105,0			105,1	105,8	104,9			105,0
1 Kaapistot – Skåp		103,4					103,2			
2 Puutavara – Trävaror		104,1					104,1			
3 Asuntokohtaiset laitteet – Utrustning för bostäder		108,0					108,0			
4 Talokohtaiset laitteet – Utrustning för speciella utrymmen		107,3					107,3			
7 VSS-laitteet – Skyddsrumstrustning		108,9					108,9			
7. Konetekniset sivu-urakat – Maskintekniska sidentreprenader	105,3	104,6	109,7		105,3	105,3	104,1	110,8		105,1
1 LVV-työt – VS-arbeten	105,0	103,0			103,7	105,0	102,2			103,1
11 Lämmityslaitteet – Uppvärmningsanläggningar		105,9					106,0			
12 Vesi- ja viemärlaitteet – Vatten- och avloppsanläggningar		101,2					99,9			
2 Ilmastointi – Ventilation	104,3	110,9			109,5	104,3	110,9			109,5
3 Sähkötyöt – El. installation	106,0	105,4			105,6	106,0	105,4			105,6
31 Johdot ja asennustarvikkeet – Ledningar och tillbehör		100,6					100,6			
32 Laitteet – Utrustning		109,1					109,1			
4 Hissityöt – Hissarbeten			109,7		109,7			110,8		110,8
8. Työmaan käyttökustannukset – Arbetsplatsens driftskostnader	105,8	103,9	112,3	109,6	107,2	105,8	107,2	112,3	109,6	108,5
1 Väliaikaiset rakenteet – Tillfälliga anordningar		102,2					104,3			
3 Koneet – Maskiner				109,6					109,6	
6 Käyttö- ja voiteluaineet – Driv- och smörjmedel		106,7					112,9			
7 Kuljetukset – Transporter			112,3					112,3		
8 Muut – Övriga		101,9					101,9			
9. Työmaan yhteiskustannukset – Arbetsplatsens kollektiva kostnader	104,8	106,3			105,4	104,8	106,8			105,6
1 Työmaan hallinto – Arbetsplatsens administration	105,8	105,4				105,8	105,4			
2 Avustavat työt – Extraordinarie arbeten	105,8	108,4				105,8	108,7			
6 Vakuutukset, takuut, vuokrat – Försäkringar, garantier, hyror		105,9					107,8			
8 Rakennusteknisten töiden sosiaalikulut – Socialutgifter för byggnadstekniska arbeten	104,4					104,4				
1-9 Rakentajan indeksi – Byggarens index	105,3	106,8	107,8	108,6	106,7	105,3	107,3	108,1	108,6	107,0
1-6, 8-9 Rakennustekniset työt – Byggnadstekniska arbeten	105,3	107,3	107,5	108,6	107,0	105,3	108,0	107,7	108,6	107,4
7.1-2 LVI-työt – VVS-arbeten	105,0	104,3			104,5	105,0	103,7			104,1
Indeksiesto-osaindeksit – Indexvillkor-delindex										
1 S Rakennusteknisten töiden tarvikkeet – Varor för byggnadstekniska arbeten		107,3					108,0			
2 S LVI-tarvikkeet – VVS-varor		104,3					103,7			
3 S Sähkötarvikkeet ilman talouskojeita – Elvaror utan hushållsapparater		105,4					105,4			
4 S Maalaustarvikkeet – Målningsvaror		108,3					108,3			

RAKENNUSKUSTANNUSINDEKSI 1980=100
BYGGNADSKOSTNADSIINDEX 1980=100
BUILDING COST INDEX 1980=100

	Vuosi – År – Year 1981					Huhtikuu – April – April				
	Maaliskuu – Mars – March									
	Työ Arbete (a)	Aine Material (b)	Palvelu Tjänst (c)	Kalusto Utrust- ning (d)	Yhteensä Summa (e)	Työ Arbete (a)	Aine Material (b)	Palvelu Tjänst (c)	Kalusto Utrust- ning (d)	Yhteensä Summa (e)
KOKONAISINDEKSI – TOTALINDEX	105,4	107,8	108,5	109,1	107,4	109,5	108,1	109,0	109,7	108,6
0. Rakennuttajan kustannukset – Byggherrens kostnader					107,7				108,7	108,7
1 Suunnittelupalkkiot – Projekteringsarvo- den			107,7					108,7		
2 Rakennusaikaiset korot – Räntor under byggnadstiden			107,8					109,0		
3 Muut rakennuttajan kulut – Byggherrens övriga kostnader			109,3					110,5		
			104,3					104,6		
1. Maarakennus – Markbyggnad	105,8	109,5	109,2		108,8	110,2	107,2	107,1		107,6
2 Maankaivu – Jordschaktning			104,8					104,8		
3 Louhintä – Sprängning			109,9					110,3		
4 Paalutus – Pålning		103,4	104,5				103,4	104,5		
5 Salaojitus ja viemärointi – Dränering och avlopp		106,8	109,6				106,8	109,6		
6 Täyttö ja tiivistys – Återfyllning och komprimering		107,9					107,9			
7 Pintatyöt – Ytarbeten			111,4					107,5		
8 Ulkovarusteet – Utrustning utomhus		119,9					110,4			
2-3. Perustukset ja runko – Grund och stomme	105,8	109,1	103,3	100,2	108,4	110,2	109,2	104,8	100,2	109,1
1 Muottitarvikkeet – Formmaterial		103,3	100,0	100,2			101,8	100,0	100,2	
2 Betonimassa – Betongmassa		114,1					114,1			
3 Teräksiset – Armering		100,6					100,6			
4 Muuraustarvikkeet – Murningsvaror		112,0					112,0			
5 Elementit – Element		108,7	105,0				109,0	107,2		
51 Runko- ja porrasedimentit – Stom- och trappelement		108,3					108,6			
52 Ulkoseinäelementit – Ytterväggsele- ment		109,4	105,0				109,9	107,2		
53 Tilaelementit – Volymelement		108,5					108,5			
6 Puutyöt – Varor för träarbeten		102,1					98,5			
7 Lämmöneristeet – Värmeisoleringsvaror		112,7					112,7			
8 Vesi- ja kosteuseristeet – Vatten- och fuktisoleringsvaror		105,8	104,9				105,8	107,2		
4-5. Täydentävät ja pintarakenteet – Kompletteran- de och ytbeklädnader	105,8	109,4	108,2		108,6	110,2	110,2	108,7		109,7
3 Metallitarvikkeet – Metallvaror		102,7	101,7				102,7	101,7		
4 Muuraus-, rappaus- ja laatoitustarvikkeet – Varor för murning, putsning och plattbeklädnad		110,1					110,1			
41 Tiilet – Mursten		110,7					110,7			
43 Kevytbetoni – Lättbetong		111,6					111,6			
48 Laatat – Plattor		107,8					107,8			
5 Elementit – Element		108,2					108,2			
6 Puutyöt – Varor för träarbeten		109,5	102,4				110,6	100,1		
61 Ikkunat – Fönster		114,9					117,1			
62 Ovet – Dörrar		103,9					104,3			
63 Puutavara – Trävaror		103,1	102,4				101,5	100,1		
64 Rakennuslevyt – Byggnadsskivor		108,7					108,7			
8 Vesi- ja kosteuseristeet – Vatten- och fuktisoleringsvaror		113,3	107,1				113,3	108,7		
91 Lattianpäällystys – Golvbeläggning		108,6	112,6				108,6	114,2		
92 Maalaus ja tasoitetyöt – Målning och sandspackling			108,5					108,8		

Vuosi - År - Year 1981										
Maaliskuu - Mars - March						Huhtikuu - April - April				
	Työ Arbete	Aine Material	Palvelu Tjänst	Kalusto Utrust- ning	Yhteensä Summa	Työ Arbete	Aine Material	Palvelu Tjänst	Kalusto Utrust- ning	Yhteensä Summa
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
6. Kalusteet, varusteet, laitteet - Inredning, utrustning, anläggningar	105,8	105,0			105,1	110,2	105,1			105,4
1 Kaapistot - Skåp		103,4					103,2			
2 Puutavara - Trävaror		104,1					105,1			
3 Asuntokohtaiset laitteet - Utrustning för bostäder		108,0					108,0			
4 Talokohtaiset laitteet - Utrustning för speciella utrymmen		107,3					107,3			
7 VSS-laitteet - Skyddsrumstrustning		108,9					108,9			
7. Konetekniset sivu-urakat - Maskintekniska sidoentreprenader	106,2	104,0	112,0		105,5	108,1	105,4	113,2		107,0
1 LVV-työt - VS-arbeten	104,8	102,4			103,2	108,0	103,3			104,9
11 Lämmityslaitteet - Uppvärmningsanläggningar		106,0					106,2			
12 Vesi- ja viemärlaitteet - Vatten- och avloppsanläggningar		100,2					101,5			
2 Ilmastointi - Ventilation	104,0	110,9			109,5	104,8	110,9			109,7
3 Sähkötyöt - El. installation	108,7	104,5			106,4	108,7	108,0			108,3
31 Johdot ja asennustarvikkeet - Ledningar och tillbehör		98,7					101,1			
32 Laitteet - Utrustning		109,1					113,4			
4 Hissityöt - Hissarbeten			112,0		112,0			113,2		113,2
8. Työmaan käyttökustannukset - Arbetsplatsens driftskostnader	105,8	108,0	112,3	110,1	109,0	110,2	108,0	112,3	110,9	109,8
1 Väliaikaiset rakenteet - Tillfälliga anordningar		106,0					106,0			
3 Koneet - Maskiner				110,1					110,9	
6 Käyttö- ja voiteluaineet - Driv- och smörjemedel		112,9					112,9			
7 Kuljetukset - Transporter			112,3					112,3		
8 Muut - Övriga		102,7					102,7			
9. Työmaan yhteiskustannukset - Arbetsplatsens kollektiva kostnader	104,4	107,6			105,6	109,8	107,9			109,0
1 Työmaan hallinto - Arbetsplatsens administration	105,8	106,6				110,2	107,1			
2 Avustavat työt - Extraordinarie arbeten	105,8	108,9				110,2	109,0			
6 Vakuutukset, takuut, vuokrat - Försäkringar, garantier, hyror		108,1					108,5			
8 Rakennusteknisten töiden sosiaalikulut - Socialutgifter för byggnadstekniska arbeten	103,8					109,6				
1-9 Rakentajan indeksi - Byggarens index	105,4	107,8	108,9	109,1	107,4	109,5	108,1	109,1	109,7	108,6
1-6, 8-9 Rakennustekniset työt - Byggnadstekniska arbeten	105,1	108,5	108,4	109,1	107,8	110,0	108,6	108,4	109,7	108,9
7.1-2 LVI-työt - VVS-arbeten	104,7	103,9			104,1	107,7	104,6			105,6
Indeksiehto-osaindeksit - Indexvillkor-delindex										
1 S Rakennusteknisten töiden tarvikkeet - Varor för byggnadstekniska arbeten		108,5					108,6			
2 S LVI-tarvikkeet - VVS-varor		103,9					104,6			
3 S Sähkötarvikkeet ilman talouskojeita - Elvaror utan hushållsapparater		104,5					108,0			
4 S Maalaustarvikkeet - Målningsvaror		108,3					108,3			

RAKENNUSKUSTANNUSINDEKSI 1980=100
 BYGGNADSKOSTNADSIINDEX 1980=100
 BUILDING COST INDEX 1980=100

	Vuosi – År – Year 1981					Kesäkuu – Juni – June				
	Toukokuu – Maj – May									
	Työ Arbete (a)	Aine Material (b)	Palvelu Tjänst (c)	Kalusto Utrust- ning (d)	Yhteensä Summa (e)	Työ Arbete (a)	Aine Material (b)	Palvelu Tjänst (c)	Kalusto Utrust- ning (d)	Yhteensä Summa (e)
KOKONAISINDEKSI – TOTALINDEX	109,6	108,4	109,5	109,7	108,9	109,6	109,5	110,5	109,7	109,7
0. Rakennuttajan kustannukset – Byggherrens kostnader										
1 Suunnittelupalkkiot – Projekteringsarvoden			109,4		109,4			110,8		110,8
2 Rakennusaikaiset korot – Räntor under byggnadstiden			109,2					111,7		
3 Muut rakennuttajan kulut – Byggherrens övriga kostnader			111,8					112,7		
			104,6					104,6		
1. Maarakennus – Markbyggnad	110,2	106,7	108,0		107,6	110,2	108,5	108,9		108,9
2 Maankaivu – Jordschaktning			106,0					108,2		
3 Louhinta – Sprängning			112,3					112,3		
4 Paalutus – Pålning		103,4	106,0				103,4	106,0		
5 Salaojitus ja viemärointi – Dränering och avlopp		111,2	112,2				111,2	112,2		
6 Täyttö ja tiivistys – Återfyllning och komprimering		107,9					112,8			
7 Pintatyöt – Ytarbeten			107,7					108,3		
8 Ulkovarusteet – Utrustning utomhus		106,4					106,3			
2-3. Perustukset ja runko – Grund och stomme	110,2	110,1	104,8	100,2	109,8	110,2	111,5	104,8	100,2	111,0
1 Muottitarvikkeet – Formmaterial		101,0	100,0	100,2			100,9	100,0	100,2	
2 Betonimassa – Betongmassa		114,1					114,1			
3 Teräksiset – Armering		100,6					100,6			
4 Muuraustarvikkeet – Murningsvaror		112,0					112,0			
5 Elementit – Element		110,2	107,2				112,2	107,2		
51 Runko- ja porraselementit – Stom- och trappelement		109,1					109,1			
52 Ulkoseinäelementit – Ytterväggselement		111,2	107,2				116,2	107,2		
53 Tilaelementit – Volymelement		110,7					112,4			
6 Puutyötarvikkeet – Varor för träarbeten		96,8					96,5			
7 Lämmöneristeet – Värmeisoleringsvaror		113,6					114,3			
8 Vesi- ja kosteuseristeet – Vatten- och fuktisoleringsvaror		105,8	107,2				105,8	107,2		
4-5. Täydentävät ja pintarakenteet – Kompletterande och ytbeklädnader	110,2	109,7	108,9		109,5	110,2	110,3	109,8		110,1
3 Metallitarvikkeet – Metallvaror		102,7	103,7				102,7	103,7		
4 Muuraus-, rappaus- ja laatoitustarvikkeet – Varor för murning, putsning och plattbeklädnad		110,1					115,0			
41 Tiilet – Mursten		110,7					117,7			
43 Kevytbetoni – Lättbetong		111,6					111,6			
48 Laatat – Plattor		107,8					109,8			
5 Elementit – Element		108,2					108,2			
6 Puutyötarvikkeet – Varor för träarbeten		109,9	98,8				110,1	98,5		
61 Ikkunat – Fönster		115,8					115,9			
62 Ovet – Dörrar		104,1					104,1			
63 Puutavara – Trävaror		100,7	98,8				100,6	98,5		
64 Rakennuslevyt – Byggnadsskivor		108,7					112,4			
8 Vesi- ja kosteuseristeet – Vatten- och fuktisoleringsvaror		113,3	108,7				117,6	109,4		
91 Lattianpäällystys – Golvbeläggning		108,6	114,2				108,6	114,2		
92 Maalaus ja tasoitetyöt – Målning och sandspackling			108,8					110,2		

Vuosi – År – Year 1981										
Toukokuu – Maj – May						Kesäkuu – Juni – June				
	Työ Arbete	Aine Material	Palvelu Tjänst	Kalusto Utrust- ning	Yhteensä Summa	Työ Arbete	Aine Material	Palvelu Tjänst	Kalusto Utrust- ning	Yhteensä Summa
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
6.	Kalusteet, varusteet, laitteet – Inredning, utrustning, anläggningar									
	110,2	105,4			105,7	110,2	105,6			105,9
1		103,8					103,8			
2		105,1					105,1			
3										
		108,0					108,0			
4		107,3					107,3			
7		108,9					114,1			
7.	Konetekniset sivu-urakat – Maskintekniska sidoentreprenader									
	108,3	105,6	114,4		107,3	108,3	107,1	115,6		108,3
1	108,0	103,4			105,0	108,0	104,1			105,4
11		106,2					106,5			
12										
		101,7					102,7			
2	109,0	110,9			110,5	109,0	118,4			116,5
3	108,7	108,2			108,4	108,7	108,6			108,6
31		101,1					101,9			
		113,7					113,7			
4			114,4		114,4			115,6		115,6
8.	Työmaan käyttökustannukset – Arbetsplatsens driftskostnader									
	110,2	108,1	112,3	110,9	109,9	110,2	110,1	112,3	110,9	110,6
1		106,3					107,2			
3				110,9					110,9	
6		112,9					117,1			
7			112,3					112,3		
8		102,7					102,7			
9.	Työmaan yhteiskustannukset – Arbetsplatsens kollektiva kostnader									
	109,8	108,2			109,1	109,8	108,3			109,2
1	110,2	107,1				110,2	107,1			
2	110,2	109,1				110,2	109,2			
6		109,7					109,9			
8										
	109,6					109,6				
1-9	109,6	108,4	109,6	109,7	108,8	109,6	109,5	110,3	109,7	109,6
1-6, 8-9	110,0	108,9	108,7	109,7	109,1	110,0	110,0	109,4	109,7	109,9
7.1-2	108,1	104,7			105,8	108,1	106,6			107,1
Indeksierto-osaindeksit – Indexvillkor-delindex										
1 S		108,9					110,0			
2 S		104,7					106,6			
3 S		108,2					108,6			
4 S		108,3					111,5			

RAKENNUSKUSTANNUSINDEKSI 1980=100
BYGGNADSKOSTNADSIINDEX 1980=100
BUILDING COST INDEX 1980=100

	Vuosi – År – Year 1981					Elokuu – Augusti – August				
	Heinäkuu – Juli – July									
	Työ Arbete (a)	Aine Material (b)	Palvelu Tjänst (c)	Kalusto Utrust- ning (d)	Yhteensä Summa (e)	Työ Arbete (a)	Aine Material (b)	Palvelu Tjänst (c)	Kalusto Utrust- ning (d)	Yhteensä Summa (e)
KOKONAISINDEKSI – TOTALINDEX	109,6	110,4	110,9	109,7	110,3	109,6	110,6	111,1	109,7	110,4
0. Rakennuttajan kustannukset – Byggherrens kostnader										
1 Suunnittelupalkkiot – Projekteringsarvoden			111,5		111,5			111,6		111,6
2 Rakennusaikaiset korot – Rräntor under byggnadstiden			112,9					113,1		
3 Muut rakennuttajan kulut – Byggherrens övriga kostnader			113,3					113,4		
			104,6					104,6		
1. Maarakennus – Markbyggnad	110,2	109,5	108,9		109,4	110,2	109,4	109,0		109,4
2 Maankaivu – Jordschaktning			108,2					108,3		
3 Louhintä – Sprängning			112,3					112,3		
4 Paalutus – Pålning		107,5	106,0				107,5	106,2		
5 Salaojitus ja viemärointi – Dränering och avlopp		111,2	112,9				111,2	112,9		
6 Täyttö ja tiivistys – Återfyllning och komprimering		112,8					112,8			
7 Pintatyöt – Ytarbeten			108,3					108,3		
8 Ulkovarusteet – Utrustning utomhus		105,8					105,3			
2-3. Perustukset ja runko – Grund och stomme	110,2	113,5	104,8	100,2	112,6	110,2	113,8	104,8	100,2	112,9
1 Muottitarvikkeet – Formmaterial		98,0	100,0	100,2			97,3	100,0	100,2	
2 Betonimassa – Betongmassa		125,2					125,2			
3 Teräsket – Armering		100,6					102,8			
4 Muuraustarvikkeet – Murningsvaror		112,0					112,0			
5 Elementit – Element		113,0	107,2				113,4	107,2		
51 Runko- ja porräelementit – Stom- och trappelement		110,2					110,5			
52 Ulkoseinäelementit – Ytterväggselement		117,2	107,2				117,8	107,2		
53 Tiläelementit – Volymelement		112,4					112,6			
6 Puutyötarvikkeet – Varor för träarbeten		89,6					87,9			
7 Lämmöneristeet – Värmeisoleringsvaror		114,4					114,4			
8 Vesi- ja kosteuseristeet – Vatten- och fuktisoleringsvaror		105,8	107,2				105,8	107,2		
4-5. Täydentävät ja pintarakenteet – Kompletterande och ytbeklädnader	110,2	110,1	109,6		109,9	110,2	109,3	110,0		109,6
3 Metallitarvikkeet – Metallvaror		102,7	104,2				103,1	105,5		
4 Muuraus-, rappaus- ja laatoitustarvikkeet – Varor för murning, putsning och plattbeklädnad		115,6					115,6			
41 Tiilet – Mursten		117,7					117,7			
43 Kevytbetoni – Lättbetong		111,6					111,6			
48 Laatat – Plattor		112,5					112,5			
5 Elementit – Element		108,2					108,2			
6 Puutyötarvikkeet – Varor för träarbeten		109,8	93,0				108,5	91,6		
61 Ikkunat – Fönster		115,9					114,1			
62 Ovet – Dörrar		104,1					103,1			
63 Puutavara – Trävaror		95,9	93,0				95,2	91,6		
64 Rakennuslevyt – Byggnadsskivor		114,9					115,7			
8 Vesi- ja kosteuseristeet – Vatten- och fuktisoleringsvaror		117,6	109,4				117,6	109,4		
91 Lattianpäällystys – Golvbeläggning		108,6	114,2				111,2	115,1		
92 Maalaus ja tasoitetyöt – Målning och sandspackling			110,2					110,2		

Vuosi – År – Year 1981

Heinäkuu – Juli – July

Elokuu – Augusti – August

	Työ	Aine	Palvelu	Kalusto	Yhteensä	Työ	Aine	Palvelu	Kalusto	Yhteensä
	Arbete	Material	Tjänst	Utrustning	Summa	Arbete	Material	Tjänst	Utrustning	Summa
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
6. Kalusteet, varusteet, laitteet – Inredning, utrustning, anläggningar	110,2	105,9			106,1	110,2	106,3			106,6
1 Kaapistot – Skåp		104,5					103,8			
2 Puutavara – Trävaror		103,4					103,0			
3 Asuntokohtaiset laitteet – Urustning för bostäder		108,0					110,8			
4 Talokohtaiset laitteet – Urustning för speciella utrymmen		112,6					118,0			
7 VSS-laitteet – Skyddsrumsurustning		114,1					114,1			
7. Konetekniset sivu-urakat – Maskintekniska sidentreprenader	108,3	107,4	116,7		108,6	108,3	107,8	117,9		108,9
1 LVV-työt – VS-arbeten	108,0	104,7			105,8	108,0	105,3			106,2
11 Lämmityslaitteet – Uppvärmningsanläggningar		106,7					107,0			
12 Vesi- ja viemärlaitteet – Vatten- och avloppsanläggningar		103,5					104,2			
2 Ilmastointi – Ventilation	109,0	118,4			116,5	109,0	118,4			116,5
3 Sähkötyöt – El. installation	108,7	108,6			108,6	108,7	108,6			108,6
31 Johdot ja asennustarvikkeet – Ledningar och tillbehör		101,9					101,9			
32 Laitteet – Urustning		113,7					113,7			
4 Hissityöt – Hissarbeten			116,7		116,7			117,9		117,9
8. Työmaan käyttökustannukset – Arbetsplatsens driftskostnader	110,2	110,1	112,3	110,9	110,6	110,2	110,6	112,3	110,9	110,8
1 Väliaikaiset rakenteet – Tillfälliga anordningar		107,2					107,2			
3 Koneet – Maskiner				110,9					110,9	
6 Käyttö- ja voiteluaineet – Driv- och smörjmedel		117,1					117,1			
7 Kuljetukset – Transporter			112,3					112,3		
8 Muut – Övriga		102,7					104,7			
9. Työmaan yhteiskustannukset – Arbetsplatsens kollektiva kostnader	109,8	108,5			109,3	109,8	108,7			109,3
1 Työmaan hallinto – Arbetsplatsens administration	110,2	107,1				110,2	107,1			
2 Avustavat työt – Extraordinarie arbeten	110,2	109,3				110,2	109,5			
6 Vakuutukset, takuut, vuokrat – Försäkringar, garantier, hyror		110,8					111,4			
8 Rakennusteknisten töiden sosiaalikulut – Socialutgifter för byggnadstekniska arbeten	109,6					109,6				
1-9 Rakentajan indeksi – Byggarens index	109,6	110,4	110,5	109,7	110,2	109,6	110,6	110,8	109,7	110,4
1-6, 8-9 Rakennustekniset työt – Byggnadstekniska arbeten	110,0	111,0	109,4	109,7	110,6	110,0	111,1	109,6	109,7	110,7
7.1-2 LVI-työt – VVS-arbeten	108,1	107,1			107,4	108,1	107,5			107,7
Indeksiesto-osaindeksit – Indexvillkor-delindex										
1 S Rakennusteknisten töiden tarvikkeet – Varor för byggnadstekniska arbeten		111,0					111,1			
2 S LVI-tarvikkeet – VVS-varor		107,1					107,5			
3 S Sähkötarvikkeet ilman talouskojeita – Elvaror utan hushållsapparater		108,6					108,6			
4 S Maalaustarvikkeet – Målningsvaror		111,5					111,5			

RAKENNUSKUSTANNUSINDEKSI 1980=100
BYGGNADSKOSTNADINDEX 1980=100
BUILDING COST INDEX 1980=100

	Vuosi – År – Year 1981					Lokakuu – Oktober – October				
	Syyskuu – September – September									
	Työ Arbete (a)	Aine Material (b)	Palvelu Tjänst (c)	Kalusto Utrust- ning (d)	Yhteensä Summa (e)	Työ Arbete (a)	Aine Material (b)	Palvelu Tjänst (c)	Kalusto Utrust- ning (d)	Yhteensä Summa (e)
KOKONAISINDEKSI – TOTALINDEX	112,8	111,8	113,0	112,9	112,2	112,8	112,9	113,4	113,0	113,0
0. Rakennuttajan kustannukset – Byggherrens kostnader										
1 Suunnittelupalkkiot – Projekteringsarvoden			113,3		113,3			113,5		113,5
2 Rakennusaikaiset korot – Räntor under byggnadstiden			114,6					115,6		
3 Muut rakennuttajan kulut – Byggherrens övriga kostnader			115,3					114,9		
			106,0					106,0		
1. Maarakennus – Markbyggnad	113,6	109,0	110,5		110,2	113,6	106,4	110,1		108,7
2 Maankaivu – Jordschaktning			109,2					109,2		
3 Louhinta – Sprängning			119,6					119,6		
4 Paalutus – Pålning		107,5	107,4				107,5	107,4		
5 Salaojitus ja viemärointi – Dränering och avlopp		111,2	115,6				111,2	116,1		
6 Täyttö ja tiivistys – Återfyllning och komprimering		113,5					106,8			
7 Pintatyöt – Ytarbeten			109,3					108,3		
8 Ulkovarusteet – Utrustning utomhus		102,5					102,3			
2-3. Perustukset ja runko – Grund och stomme	113,6	116,0	105,8	100,2	115,3	113,6	116,9	105,8	101,2	116,0
1 Muottitarvikkeet – Formmaterial		97,3	100,0	100,2			96,0	100,0	101,2	
2 Betonimassa – Betongmassa		125,2					125,9			
3 Teräsket – Armering		103,4					103,4			
4 Muuraustarvikkeet – Murningsvaror		112,0					112,0			
5 Elementit – Element		116,0	108,6				117,1	108,6		
51 Runko- ja porrasedimentit – Stom- och trappelement		114,3					115,4			
52 Ulkoseinäelementit – Ytterväggselement		119,1	108,6				120,1	108,6		
53 Tilaelementit – Volymelement		114,4					116,1			
6 Puutyötartvikkeet – Varor för träarbeten		87,9					85,6			
7 Lämmöneristeet – Värmeisoleringsvaror		119,8					119,8			
8 Vesi- ja kosteuseristeet – Vatten- och fuktisoleringsvaror		105,8	108,8				105,8	108,8		
4-5. Täydentävät ja pintarakenteet – Kompletterande och ytbeklädnader	113,6	108,8	111,3		110,2	113,6	111,9	112,0		112,1
3 Metallitarvikkeet – Metallvaror		103,1	105,5				103,1	105,5		
4 Muuraus-, rappaus- ja laatoitustarvikkeet – Varor för murning, putsning och plattbeklädnad		117,1					117,1			
41 Tiilet – Mursten		117,7					117,7			
43 Kevytbetoni – Lättbetong		111,6					111,6			
48 Laatat – Plattor		118,3					118,3			
5 Elementit – Element		108,2					111,6			
6 Puutyötartvikkeet – Varor för träarbeten		107,8	92,1				111,5	90,3		
61 Ikkunat – Fönster		112,4					120,4			
62 Ovet – Dörrar		103,4					103,4			
63 Puutavara – Trävaror		95,2	92,1				92,5	90,3		
64 Rakennuslevyt – Byggnadsskivor		116,7					116,7			
8 Vesi- ja kosteuseristeet – Vatten- och fuktisoleringsvaror		117,6	110,5				117,6	110,5		
91 Lattianpäällystys – Golvbeläggning		111,2	116,3				111,2	116,7		
92 Maalaus ja tasoitetyöt – Målning och sandspackling			112,0					113,2		

Vuosi – År – Year 1981

Syyskuu – September – September

Lokakuu – Oktober – October

	Työ	Aine	Palvelu	Kalusto	Yhteensä	Työ	Aine	Palvelu	Kalusto	Yhteensä
	Arbete	Material	Tjänst	Utrustning	Summa	Arbete	Material	Tjänst	Utrustning	Summa
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
6. Kalusteet, varusteet, laitteet – Inredning, utrustning, anläggningar	113,6	107,3			107,7	113,6	107,6			108,0
1 Kaapistot – Skåp		104,5					105,2			
2 Puutavara – Trävaror		103,0					102,3			
3 Asuntokohtaiset laitteet – Utrustning för bostäder		113,2					113,2			
4 Talokohtaiset laitteet – Utrustning för speciella utrymmen		118,0					118,0			
7 VSS-laitteet – Skyddsrumstrustning		114,1					114,1			
7. Konetekniset sivu-urakat – Maskintekniska sidentreprenader	110,9	108,4	119,3		110,2	110,9	110,4	120,6		111,5
1 LVV-työt – VS-arbeten	110,6	105,7			107,3	110,6	106,9			108,1
11 Lämmityslaitteet – Uppvärmningsanläggningar		107,6					108,4			
12 Vesi- ja viemärlaitteet – Vatten- och avloppsanläggningar		104,5					105,9			
2 Ilmastointi – Ventilation	109,0	120,9			118,5	109,0	120,9			118,5
3 Sähkötyöt – El. installation	111,7	108,6			110,0	111,7	113,9			112,8
31 Johdot ja asennustarvikkeet – Ledningar och tillbehör		101,9					108,0			
32 Laitteet – Utrustning		113,7					118,4			
4 Hissityöt – Hissarbeten			119,3		119,3			120,6		120,6
8. Työmaan käyttökustannukset – Arbetsplatsens driftskostnader	113,6	110,7	123,0	114,4	113,7	113,6	111,7	123,0	114,4	114,1
1 Väliaikaiset rakenteet – Tillfälliga anordningar		107,5					106,0			
3 Koneet – Maskiner				114,4					114,4	
6 Käyttö- ja voiteluaineet – Driv- och smörjmedel		117,1					121,1			
7 Kuljetukset – Transporter			123,0					123,0		
8 Muut – Övriga		104,7					104,7			
9. Työmaan yhteiskustannukset – Arbetsplatsens kollektiva kostnader	113,2	110,9			112,3	113,2	111,3			112,5
1 Työmaan hallinto – Arbetsplatsens administration	113,6	109,3				113,6	109,3			
2 Avustavat työt – Extraordinarie arbeten	113,6	113,6				113,6	113,8			
6 Vakuutukset, takuut, vuokrat – Försäkringar, garantier, hyror		111,5					113,4			
8 Rakennusteknisten töiden sosiaalikulut – Socialutgifter för byggnadstekniska arbeten	113,0					113,0				
1-9 Rakentajan indeksi – Byggarens index	112,8	111,8	112,8	112,9	112,2	112,8	112,9	113,3	113,0	112,9
1-6, 8-9 Rakennustekniset työt – Byggnadstekniska arbeten	113,4	112,4	111,7	112,9	112,6	113,4	113,4	112,1	113,0	113,2
7.1-2 LVI-työt – VVS-arbeten	110,5	108,3			109,0	110,5	109,3			109,6
Indeksierto-osaindeksit – Indexvillkor-delindex										
1 S Rakennusteknisten töiden tarvikkeet – Varor för byggnadstekniska arbeten		112,4					113,4			
2 S LVI-tarvikkeet – VVS-varor		108,3					109,3			
3 S Sähkötarvikkeet ilman talouskojeita – Elvaror utan hushållsapparater		108,6					113,9			
4 S Maalaustarvikkeet – Målningsvaror		111,5					114,1			

RAKENNUSKUSTANNUSINDEKSI 1980=100
BYGGNADSKOSTNADSIINDEX 1980=100
BUILDING COST INDEX 1980=100

Vuosi – År – Year 1981										
Marraskuu – November – November						Joulukuu – December – December				
	Työ Arbete	Aine Material	Palvelu Tjänst	Kalusto Utrust- ning	Yhteensä Summa	Työ Arbete	Aine Material	Palvelu Tjänst	Kalusto Utrust- ning	Yhteensä Summa
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
KOKONAISINDEKSI – TOTALINDEX	112,8	112,8	114,0	115,3	113,1	112,8	113,1	114,2	115,6	113,3
0. Rakennuttajan kustannukset – Byggherrens kostnader										
1 Suunnittelupalkkiot – Projekteringsarvoden			113,6		113,6			113,8		113,8
2 Rakennusaikaiset korot – Räntor under byggnadstiden			115,7					115,8		
3 Muut rakennuttajan kulut – Byggherrens övriga kostnader			115,0					115,2		
			106,0					106,0		
1. Maarakennus – Markbyggnad	113,6	107,8	111,1		109,8	113,6	107,8	111,1		109,8
2 Maankaiivu – Jordschaktning			109,2					109,2		
3 Louhinta – Sprängning			120,1					120,1		
4 Paalutus – Pålning		107,5	107,4				107,5	107,4		
5 Salaojitus ja viemärointi – Dränering och avlopp		111,2	114,2				111,2	114,2		
6 Täyttö ja tiivistys – Återfyllning och komprimering		106,8					106,8			
7 Pintatyöt – Ytarbeten			110,7					110,7		
8 Ulkovarusteet – Utrustning utomhus		108,0					108,1			
2-3. Perustukset ja runko – Grund och stomme	113,6	117,5	114,0	122,2	116,9	113,6	117,9	114,0	122,2	117,3
1 Muottitarvikkeet – Formmaterial		96,1	124,7	122,2			96,2	124,7	122,2	
2 Betonimassa – Betongmassa		125,9					125,9			
3 Teräksset – Armering		103,4					103,4			
4 Muuraustarvikkeet – Murningsvaror		112,0					112,0			
5 Elementit – Element		118,0	108,6				118,7	108,6		
51 Runko- ja porrasedimentit – Stom- och trappelement		115,8					116,1			
52 Ulkoseinäelementit – Ytterväggselement		121,0	108,6				122,2	108,6		
53 Tilaelementit – Volymelement		117,9					118,5			
6 Puutyötarvikkeet – Varor för träarbeten		85,9					86,1			
7 Lämmöneristeet – Värmeisoleringsvaror		119,8					119,8			
8 Vesi- ja kosteuseristeet – Vatten- och fuktisoleringsvaror		105,8	108,8				105,8	108,8		
4-5. Täydentävät ja pintarakenteet – Kompletterande och ytbeklädnader	113,6	107,6	112,0		109,8	113,6	107,7	112,1		109,9
3 Metallitarvikkeet – Metallvaror		103,1	105,5				103,1	105,5		
4 Muuraus-, rappaus- ja laatoitustarvikkeet – Varor för murning, putsning och plattbeklädnad		117,1					118,0			
41 Tiilet – Mursten		117,7					119,2			
43 Kevytbetoni – Lättbetong		111,6					111,6			
48 Laatat – Plattor		118,3					118,3			
5 Elementit – Element		111,6					111,6			
6 Puutyötarvikkeet – Varor för träarbeten		106,1	90,5				106,1	90,7		
61 Ikkunat – Fönster		112,9					112,9			
62 Ovet – Dörrar		98,9					98,9			
63 Puutavara – Trävaror		92,6	90,5				91,9	90,7		
64 Rakennuslevyt – Byggnadsskivor		116,7					117,2			
8 Vesi- ja kosteuseristeet – Vatten- och fuktisoleringsvaror		117,6	110,5				119,0	113,5		
91 Lattianpäällystys – Golvbeläggning		111,2	116,7				111,2	116,7		
92 Maalaus ja tasoitetyöt – Målning och sandspackling			113,2					113,2		

Vuosi – År – Year 1981										
Marraskuu – November – November						Joulukuu – December – December				
	Työ Arbete	Aine Material	Palvelu Tjänst	Kalusto Utrust- ning	Yhteensä Summa	Työ Arbete	Aine Material	Palvelu Tjänst	Kalusto Utrust- ning	Yhteensä Summa
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
6.	Kalusteet, varusteet, laitteet – Inredning, utrustning, anläggningar									
	113,6	108,5			108,9	113,6	108,5			108,8
1		104,7					104,7			
2		103,1					102,9			
3										
		117,4					117,4			
4		118,0					118,0			
7		114,1					114,1			
7.	Konetekniset sivu-urakat – Maskintekniska sidoentreprenader									
	110,9	110,5	121,9		111,7	110,9	110,8	123,3		112,0
1	110,6	106,9			108,2	110,6	107,4			108,5
11		108,5					109,5			
12		106,0					106,2			
2	109,0	120,9			118,5	109,0	120,9			118,5
3	111,7	113,9			112,8	111,7	113,9			112,8
31		108,0					108,0			
32		118,4					118,4			
4			121,9		121,9			123,3		123,3
8.	Työmaan käyttökustannukset – Arbetsplatsens driftskostnader									
	113,6	114,7	123,0	114,4	115,2	113,6	114,7	123,0	114,8	115,3
1		109,3					109,3			
3				114,4					114,8	
6		121,1					121,1			
7			123,0					123,0		
8		112,0					112,0			
9.	Työmaan yhteiskustannukset – Arbetsplatsens kollektiva kostnader									
	113,2	111,5			112,5	113,2	111,6			112,6
1	113,6	109,3				113,6	109,3			
2	113,6	113,9				113,6	113,9			
6		114,1					114,2			
8										
	113,0					113,0				
1-9	112,8	112,8	114,2	115,3	113,1	112,8	113,1	114,5	115,6	113,3
1-6, 8-9	113,4	113,3	112,8	115,3	113,4	113,4	113,5	112,9	115,6	113,5
7.1-2	110,5	109,3			109,7	110,5	109,8			110,0
Indeksiehto-osaindeksit – Indexvillkor-delindex										
1 S	Rakennusteknisten töiden tarvikkeet – Varor för byggnadstekniska arbeten									
		113,3					113,5			
2 S	LVI-tarvikkeet – VVS-varor									
		109,3					109,8			
3 S	Sähkötarvikkeet ilman talouskojeita – Elvaror utan hushållsapparater									
		113,9					113,9			
4 S	Maalaustarvikkeet – Målningsvaror									
		114,1					114,1			

RAKENNUSKUSTANNUSINDEKSI 1980=100
BYGGNADSKOSTNADSIINDEX 1980=100
BUILDING COST INDEX 1980=100

Vuosikeskiarvot 1981
 Årsmedeltalen åren 1981
 Annual averages for the year 1981

	Työ Arbete (a)	Aine Material (b)	Palvelu Tjänst (c)	Kalusto Utrustning (d)	Yhteensä Summa (e)
KOKONAISINDEKSI – TOTALINDEX	109,6	110,0	110,8	111,0	110,1
0. Rakennuttajan kustannukset – Byggherrens kostnader . . .			110,7		110,7
1 Suunnittelupalkkiot – Projekteringsarvoden			111,6		
2 Rakennusaikaiset korot – Räntor under byggnads- tiden			112,4		
3 Muut rakennuttajan kulut – Byggherrens övriga kostnader			104,8		
1. Maarakennus – Markbyggnad	110,2	108,3	109,3		108,9
2 Maankaivu – Jordschaktning			107,1		
3 Louhinta – Sprängning			113,8		
4 Paalutus – Pålning		105,4	105,8		
5 Salaojitus ja viemärointi – Dränering och avlopp		109,8	112,1		
6 Täyttö ja tiivistys – Återfyllning och komprimering		108,5			
7 Pintatyöt – Ytarbeten			109,5		
8 Ulkovarusteet – Utrustning utomhus		110,5			
2-3. Perustukset ja runko – Grund och stomme	110,2	112,7	105,9	104,0	112,1
1 Muottitarvikkeet – Formmaterial		99,8	104,1	104,0	
2 Betonimassa – Betongmassa		119,6			
3 Teräsket – Armering		101,7			
4 Muuraustarvikkeet – Murningsvaror		112,0			
5 Elementit – Element		112,7	106,6		
51 Runko- ja porraselementit – Stom- och trapp- element		111,0			
52 Ulkoseinäelementit – Ytterväggselement		115,2	106,6		
53 Tilaelementit – Volymelement		112,2			
6 Puutyötarvikkeet – Varor för träarbeten		94,3			
7 Lämmöneristeet – Värmeisoleringsvaror		115,6			
8 Vesi- ja kosteuseristeet – Vatten- och fuktisolerings- varor		105,8	107,2		
4-5. Täydentävät ja pintarakenteet – Kompletterande och ytbeklädnader	110,2	109,2	109,7		109,5
3 Metallitarvikkeet – Metallvaror		102,9	103,8		
4 Muuraus-, rappaus- ja laatoitustarvikkeet – Varor för murning, putsning och plattbeklädnad		113,8			
41 Tiilet – Mursten		114,9			
43 Kevytbetoni – Lättbetong		111,6			
48 Laatat – Plattor		112,2			
5 Elementit – Element		109,0			
6 Puutyötarvikkeet – Varor för träarbeten		108,8	96,8		
61 Ikkunat – Fönster		114,6			
62 Ovet – Dörrar		102,9			
63 Puutavara – Trävaror		98,4	96,8		
64 Rakennuslevyt – Byggnadsskivor		112,6			
8 Vesi- ja kosteuseristeet – Vatten- och fuktisolerings- varor		115,9	109,3		
91 Lattianpäällystys – Golvbeläggning		109,6	114,7		
92 Maalaus ja tasoitetyöt – Målning och sandspack- ling			110,1		

Vuosikeskiarvot 1981
 Årsmedeltalen åren 1981
 Annual averages for the year 1981

	Työ Arbete (a)	Aine Material (b)	Palvelu Tjänst (c)	Kalusto Utrustning (d)	Yhteensä Summa (e)
6. Kalusteet, varusteet, laitteet – Inredning, utrustning, anläggningar	110,2	106,3			106,5
1 Kaapistot – Skåp		104,0			
2 Puutavara – Trävaror		103,8			
3 Asuntokohtaiset laitteet – Urustning för bostäder . .		110,7			
4 Talokohtaiset laitteet – Urustning för speciella utrymmen		112,2			
7 VSS-laitteet – Skyddsrumstrustning		112,0			
7. Konetekniset sivu-urakat – Maskintekniska sidoentreprenader	108,5	107,2	116,3		108,5
1 LVV-työt – VS-arbeten	108,1	104,6			105,8
11 Lämmityslaitteet – Uppvärmningsanläggningar . .		107,0			
12 Vesi- ja viemärlaitteet – Vatten- och avloppsanläggningar		103,1			
2 Ilmastointi – Ventilation	107,5	116,1			114,4
3 Sähkötyöt – El. installation	109,2	108,9			109,1
31 Johdot ja asennustarvikkeet – Ledningar och tillbehör		102,8			
32 Laitteet – Urustning		113,7			
4 Hissityöt – Hissarbeten			116,3		116,3
8. Työmaan käyttökustannukset – Arbetsplatsens driftskostnader	110,2	109,8	115,8	111,8	111,2
1 Väliaikaiset rakenteet – Tillfälliga anordningar		106,6			
3 Koneet – Maskiner				111,8	
6 Käyttö- ja voiteluaineet – Driv- och smörjmedel		115,8			
7 Kuljetukset – Transporter			115,8		
8 Muut – Övriga		104,6			
9. Työmaan yhteiskustannukset – Arbetsplatsens kollektiva kostnader	109,6	109,0			109,4
1 Työmaan hallinto – Arbetsplatsens administration . .	110,2	107,5			
2 Avustavat työt – Extraordinarie arbeten	110,2	110,6			
6 Vakuutukset, takuut, vuokrat – Försäkringar, garantier, hyror		110,4			
8 Rakennusteknisten töiden sosiaalikulut – Socialutgifter för byggnadstekniska arbeten	109,4				
1-9 Rakentajan indeksi – Byggarens index	109,6	110,0	110,8	111,0	110,0
1-6, 8-9 Rakennustekniset työt – Byggnadstekniska arbeten	110,0	110,5	109,9	111,0	110,3
7.1-2 LVI-työt – VVS-arbeten	108,1	106,6			107,0

Indeksiehto-osaindeksit – Indexvillkor-delindex

1 S Rakennusteknisten töiden tarvikkeet – Varor för byggnadstekniska arbeten	110,5
2 S LVI-tarvikkeet – VVS-varor	106,6
3 S Sähkötarvikkeet ilman talouskojeita – Elvaror utan hushållsapparater	108,9
4 S Maalaustarvikkeet – Målningsvaror	110,8

PIENTALORAKENNUSKUSTANNUSINDEKSI 1980=100 PÄÄRYHMIEN PAINORAKENNE (0/00)
 VIKTSTRUKTUREN (0/00) AV BYGGNADSKOSTNADSINDEX FÖR SMÅHUS 1980=100 HUVUDGRUPPER
 WEIGHT STRUCTURE (0/00) OF THE MAJOR GROUPS OF THE BUILDING COST INDEX FOR SINGLE-UNIT DWELLINGS
 1980=100

	Työ Arbete Work a	Aine Material Material b	Palvelu Tjänst Services c	Yhteensä Summa Total a+b+c
PIENTALON KOKONAI SINDEKSI – SMÅHUSETS TOTALINDEX – TOTAL INDEX FOR SINGLE-UNIT DWELLING	265	570	165	1 000
0. Rakennuttajan kustannukset – Byggherrens kostnader – Employer's costs . .			50	50
1 Suunnittelupalkkiot – Projekteringsarvoden – Design fees			26	
2 Rakennusaikaiset korot – Räntor under byggnadstiden – Interest during construction			12	
3 Muut rakennuttajan kulut – Byggherrens övriga kostnader – Employer's other costs			12	
1. Maarakennus – Markbyggnad – Earth work	20	28	22	70
2 Raivaus ja maankaivu – Røjning och jordschaktning – Clearing and soil excavation			22	
5 Salaojitus ja viemärointi – Dränering och avlopp – Drainage and sewerage		10		
6 Täyttö ja tasaus – Återfyllning och utjämning – Filling and levelling . . .		6		
7 Tontin pintatyöt – Ytarbeten på byggnadstomten – Site surface work . .		7		
8 Ulkovarusteet – Utrustning utomhus – Outside equipment		5		
2. Perustukset – Grund – Foundations	18	42		60
1 Muottitarvikkeet – Formmaterial – Mould equipment		11		
2 Betonimassa – Betongmassa – Concrete		14		
3 Teräksset – Armering – Reinforcing steel		6		
7 Lämmöneristeet – Värmeisoleringsvaror – Heat insulation		9		
8 Kosteuseristeet – Fuktisoleringsvaror – Damp proofing		2		
3-5. Runko-, täydentävät ja pintarakenteet – Stomkonstruktioner, kompletterande och ytbeklädnader – Frame, supplementary and surface structures	85	247	93	425
3 Metallitarvikkeet – Metallvaror – Metal products		11		
4 Muuraus- ja rappaustarvikkeet – Varor för murning och putsning – Masonry and plaster products		12		
6 Puutyötarvikkeet – Varor för träarbeten – Wood products		201		
61 Ikkunat – Fönster – Windows		32		
62 Ovet – Dörrar – Doors		33		
63 Puutavara – Trävaror – Timber		106		
64 Rakennuslevyt – Byggnadsskivor – Construction boards		30		
7 Lämmöneristeet – Värmeisoleringsvaror – Heat insulation		23		
8 Vesi- ja kosteuseristeet – Vatten- och fuktisolering – Water and damp proofing			30	
91 Lattianpäällystys – Golvbeläggning – Flooring			32	
92 Maalaustyöt – Målningsarbeten – Painting work			31	

	Työ Arbete Work a	Aine Material Material b	Palvelu Tjänst Services c	Yhteensä Summa Total a+b+c
6. Kalusteet, varusteet ja laitteet – Inredning, utrustning och anläggningar – <i>Fixtures and equipment</i>	3	62		65
1 Kalusteet – Inredning – <i>Fixtures</i>		36		
2 Varusteet – Utrustning – <i>Outfit</i>		3		
3 Laitteet – Anläggningar – <i>Equipment</i>		23		
7. Konetekniset sivu-urakat – Maskintekniska sidoentreprenader – <i>Side contracts; mechanical engineering</i>	57	133		190
1 Lämpö-, vesi- ja viemäri-työt – Värme-, vatten- och avloppsarbeten – <i>Heating, water and sewerage work</i>	34	101		135
11 Lämmitysjärjestelmä – Uppvärmningsanläggningar – <i>Heating system</i>		68		
12 Vesi- ja viemäri-laitteet – Vatten- och avloppsanläggningar – <i>Water supply and sewerage equipment</i>		33		
2 Ilmanvaihtotyöt – Ventilationsarbeten – <i>Ventilation</i>	3	7		10
3 Sähkötyöt – El-installation – <i>Electrical installations</i>	20	25		45
8. Työmaan käyttökustannukset – Arbetsplatsens driftskostnader – <i>Building site operating costs</i>	7	38		45
1 Väliaikaiset rakenteet ja asennukset – Tillfälliga anordningar och installa- tioner – <i>Temporary structures and installations</i>		8		
4 Työkalut, välineet ja käyttötarvikkeet – Arbetsredskap, verktyg och driftmaterial – <i>Tools, equipment and auxiliary materials</i>		14		
6 Käyttö- ja voiteluaineet – Driv- och smörjemedel – <i>Energy supply and lubricants</i>		8		
7 Kuljetukset – Transporter – <i>Transports</i>		8		
9. Työmaan yhteiskustannukset – Arbetsplatsens kollektiva kostnader – <i>Building site general costs</i>	75	20		95
1 Työnjohto – Arbetsledning – <i>Supervision</i>		10		
2 Avustavat työt – Extraordinarie arbeten – <i>Auxiliary work</i>	6	7		
6 Vakuutukset – Försäkringar – <i>Insurances</i>		3		
8 Rakennusteknisten töiden sosiaalikulut – Socialutgifter för byggnads- tekniska arbeten – <i>Social payments related to construction work</i>	69			
1-9 Pientalorakentajan indeksi – Småhusbyggarens index – <i>Index for single- unit dwelling builder</i>	265	570	115	950
1-6, 8-9 Pientalon rakennustekniset työt – Byggnadstekniska arbeten i småhus – <i>Construction work of single-unit dwelling</i>	208	437	115	760
7.1-2 Pientalon LVI-työt – VVS-arbeten i småhus – <i>Heating, plumbing and ventilation of single-unit dwelling</i>	37	108		145

PIENTALON RAKENNUSKUSTANNUSINDEKSI 1980=100
 BYGGNADSKOSTNADSIINDEX FÖR SMÅHUS 1980=100
 BUILDING COST INDEX FOR SINGLE-UNIT DWELLINGS 1980=100

	Vuosi - År - Year 1981							
	Tammikuu - Januari - January				Helmikuu - Februari - February			
	Työ Arbete (a)	Aine Material (b)	Palvelu Tjänst (c)	Yhteensä Summa (a+b+c)	Työ Arbete (a)	Aine Material (b)	Palvelu Tjänst (c)	Yhteensä Summa (a+b+c)
PIENTALON KOKONAISSINDEKSI - SMÅHUSETS TOTALINDEX	105,4	106,4	108,1	106,4	105,4	106,5	108,1	106,5
0. Rakennuttajan kustannukset - Byggherrens kostnader			106,8	106,8			106,8	106,8
1 Suunnittelupalkkiot - Projekteringsarvo- den			106,8				106,8	
2 Rakennusaikaiset korot - Räntor under byggnadstiden			108,2				108,3	
3 Muut rakennuttajan kulut - Byggherrens övriga kostnader			105,4				105,4	
1. Maarakennus - Markbyggnad	105,8	110,6	103,8	107,1	105,8	110,6	104,3	107,2
2 Raivaus ja maankaivu - Røjning och jord- schaktning			103,8				104,3	
5 Salaojitus ja viemärinti - Dränering och avlopp		105,9				105,9		
6 Täyttö ja tasaus - Återfyllning och ut- jämning		103,1				103,1		
7 Tontin pintatyöt - Ytarbeten på bygg- nadstomten		128,9				128,9		
8 Ulkovarusteet - Utrustning utomhus		103,3				103,1		
2. Perustukset - Grund	105,8	106,9		106,5	105,8	107,8		107,2
1 Muottitarvikkeet - Formmaterial		106,1				106,0		
2 Betonimassa - Betongmassa		111,2				114,1		
3 Teräset - Armering		100,9				100,9		
7 Lämmöneristeet - Värmeisoleringsvaror		105,3				105,3		
8 Kosteuseristeet - Fuktisoleringsvaror		105,0				105,0		
3-5. Runko-, täydentävät ja pintarakenteet - Stom- konstruktioner, kompletterande och ytbekläd- nader	105,8	106,9	109,7	107,3	105,8	106,8	109,7	107,2
3 Metallitarvikkeet - Metallvaror		101,1				101,1		
4 Muuraus- ja rappaustarvikkeet - Varor för murning och putsning		108,6				108,6		
6 Puutyötarvikkeet - Varor för träarbeten		106,0				105,9		
61 Ikkunat - Fönster		111,2				112,1		
62 Ovet - Dörrar		103,6				103,3		
63 Puutavara - Trävaror		105,1				104,7		
64 Rakennuslevyt - Byggnadsskivor		106,3				106,3		
7 Lämmöneristeet - Värmeisoleringsvaror		116,4				116,4		
8 Vesi- ja kosteuseristys - Vatten- och fuktisolering			107,9				107,9	
91 Lattianpäällystys - Golvbeläggning			115,0				115,0	
92 Maalaustyöt - Målningsarbeten			106,1				106,1	

Vuosi - År - Year 1981

Tammikuu - Januari - January

Helmikuu - Februari - February

	Työ Arbete (a)	Aine Material (b)	Palvelu Tjänst (c)	Yhteensä Summa (a+b+c)	Työ Arbete (a)	Aine Material (b)	Palvelu Tjänst (c)	Yhteensä Summa (a+b+c)
6. Kalusteet, varusteet, laitteet - Inredning, utrustning och anläggningar	105,8	105,1		105,1	105,8	105,0		105,1
1 Kalusteet - Inredning		103,5				103,3		
2 Varusteet - Utrustning		103,0				103,0		
3 Laitteet - Anläggningar		108,0				108,0		
7. Konetekniset sivu-urakat - Maskintekniska sidentreprenader	105,8	105,3		105,4	105,8	105,0		105,2
1 Lämpö-, vesi- ja viemäryöt - Värme-, vatten och avloppsarbeten	105,8	104,8		105,0	105,8	104,4		104,7
11 Lämmitysjärjestelmä - Uppvärmningsanläggningar		106,4				106,4		
12 Vesi- ja viemärlaitteet - Vatten- och avloppsanläggningar		101,4				100,1		
2 Ilmanvaihtotyöt - Ventilationsarbeten	104,5	110,9		108,9	104,5	110,9		108,9
3 Sähkötyöt - El. installation	106,0	105,7		105,8	106,0	105,7		105,8
8. Työmaan käyttökustannukset - Arbetsplatsens driftskostnader	105,8	105,9		105,8	105,8	107,1		106,9
1 Väliaikaiset rakenteet ja asennukset - Tillfälliga anordningar och installationer		102,8				102,5		
4 Työkalut, välineet ja käyttötarvikkeet - Arbetsredskap, verktyg och driftmaterial		103,5				103,5		
6 Käyttö- ja voiteluaineet - Driv- och smörjmedel		106,7				112,9		
7 Kuljetukset - Transporter		112,3				112,3		
9. Työmaan yhteiskustannukset - Arbetsplatsens kollektiva kostnader	104,6	105,7		104,8	104,6	106,6		105,0
1 Työnjohto - Arbetsledning		105,4				105,4		
2 Avustavat työt - Extraordinarie arbeten	105,8	106,2			105,8	108,0		
6 Vakuutukset - Försäkringar		105,9				107,5		
8 Rakennusteknisten töiden sosiaalikulut - Socialutgifter för byggnadstekniska arbeten	104,4				104,4			
1-9 Pientalorakentajan indeksi - Småhusbyggarens index	105,4	106,4	108,6	106,4	105,4	106,5	108,7	106,4
1-6, 8-9 Pientalon rakennustekniset työt - Byggnadstekniska arbeten i småhus	105,3	106,7	108,6	106,6	105,3	106,9	108,7	106,8
7.1-2 Pientalon LVI-työt - VVS-arbeten i småhus	105,7	105,2		105,3	105,7	104,8		105,0

PIENTALON RAKENNUSKUSTANNUSINDEKSI 1980=100
BYGGNADSKOSTNADSINDEX FÖR SMÅHUS 1980=100
BUILDING COST INDEX FOR SINGLE-UNIT DWELLINGS 1980=100

Vuosi – År – Year 1981									
Maaliskuu – Mars – March					Huhtikuu – April – April				
	Työ Arbete (a)	Aine Material (b)	Palvelu Tjänst (c)	Yhteensä Summa (a+b+c)	Työ Arbete (a)	Aine Material (b)	Palvelu Tjänst (c)	Yhteensä Summa (a+b+c)	
PIENTALON KOKONAINDEKSI – SMÅHUSETS TOTALINDEX	105,4	106,0	108,7	106,3	109,8	106,1	109,7	107,7	
0. Rakennuttajan kustannukset – Byggherrens kostnader				107,2			108,4	108,4	
1 Suunnittelupalkkiot – Projekteringsarvo- den			107,0				108,4		
2 Rakennusaikaiset korot – Räntor under byggnadstiden			108,1				109,5		
3 Muut rakennuttajan kulut – Byggherrens övriga kostnader			106,6				107,1		
1. Maarakennus – Markbyggnad	105,8	110,4	104,8	107,3	110,2	106,9	104,8	107,2	
2 Raivaus ja maankaivu – Røjning och jord- schaktning			104,8				104,8		
5 Salaojitus ja viemäröinti – Dränering och avlopp		105,9				105,9			
6 Täyttö ja tasaus – Återfyllning och ut- jämning		107,9				107,9			
7 Tontin pintatyöt – Ytarbeten på bygg- nadstomten		124,1				110,2			
8 Ulkovarusteet – Utrustning utomhus . . .		102,9				102,8			
2. Perustukset – Grund	105,8	106,8		106,5	110,2	106,2		107,4	
1 Muottitarvikkeet – Formmaterial		102,3				99,8			
2 Betonimassa – Betongmassa		114,1				114,1			
3 Teräksset – Armering		100,9				100,9			
7 Lämmöneristeet – Värmeisoleringsvaror .		105,3				105,3			
8 Kosteuseristeet – Fuktisoleringsvaror . .		105,0				105,0			
3-5. Runko-, täydentävät ja pintarakenteet – Stom- konstruktioner, kompletterande och ytbekläd- nader	105,8	106,0	110,4	106,9	110,2	105,4	111,5	107,7	
3 Metallitarvikkeet – Metallvaror		101,1				101,1			
4 Muuraus- ja rappaustarvikkeet – Varor för murning och putsning		108,7				108,7			
6 Puutyötarvikkeet – Varor för träarbeten .		104,9				104,2			
61 Ikkunat – Fönster		114,9				117,1			
62 Ovet – Dörrar		104,8				105,3			
63 Puutavara – Trävaror		101,4				99,3			
64 Rakennuslevyt – Byggnadsskivor . . .		106,8				106,8			
7 Lämmöneristeet – Värmeisoleringsvaror .		116,4				116,4			
8 Vesi- ja kosteuseristys – Vatten- och fuktisolering			107,9				109,4		
91 Lattianpäällystys – Golvbeläggning . .			114,9				116,5		
92 Maalaustyöt – Målningsarbeten			108,2				108,5		

Vuosi – År – Year 1981

Maaliskuu – Mars – March

Huhtikuu – April – April

	Työ Arbete (a)	Aine Material (b)	Palvelu Tjänst (c)	Yhteensä Summa (a+b+c)	Työ Arbete (a)	Aine Material (b)	Palvelu Tjänst (c)	Yhteensä Summa (a+b+c)
6. Kalusteet, varusteet, laitteet – Inredning, utrustning och anläggningar	105,8	105,1		105,2	110,2	105,1		105,3
1 Kalusteet – Inredning		103,5				103,3		
2 Varusteet – Utrustning		103,0				103,8		
3 Laitteet – Anläggningar		108,0				108,0		
7. Konetekniset sivu-urakat – Maskintekniska sidoentreprenader	106,6	104,9		105,4	109,0	107,1		107,7
1 Lämpö-, vesi- ja viemäryöt – Värme-, vatten och avloppsarbeten	105,5	104,5		104,8	109,4	107,0		107,6
11 Lämmitysjärjestelmä – Uppvärmningsanläggningar		106,5				109,5		
12 Vesi- ja viemärlaitteet – Vatten- och avloppsanläggningar		100,5				101,9		
2 Ilmanvaihtotyöt – Ventilationsarbeten . .	104,3	110,9		108,9	107,5	110,9		109,8
3 Sähkötyöt – El. installation	108,7	104,5		106,4	108,7	106,4		107,4
8. Työmaan käyttökustannukset – Arbetsplatsens driftskostnader	105,8	107,0		106,8	110,2	107,7		108,1
1 Väliaikaiset rakenteet ja asennukset – Tillfälliga anordningar och installationer . . .		100,9				102,4		
4 Työkalut, välineet ja käyttötarvikkeet – Arbetsredskap, verktyg och driftmaterial .		104,2				105,1		
6 Käyttö- ja voiteluaineet – Driv- och smörjmedel		112,9				112,9		
7 Kuljetukset – Transporter		112,3				112,3		
9. Työmaan yhteiskustannukset – Arbetsplatsens kollektiva kostnader	103,9	107,3		104,6	109,6	107,3		109,2
1 Työnjohto – Arbetsledning		106,6				107,1		
2 Avustavat työt – Extraordinarie arbeten .	105,8	108,2			110,2	107,6		
6 Vakuutukset – Försäkringar		107,5				107,4		
8 Rakennusteknisten töiden sosiaalikulut – Socialutgifter för byggnadstekniska arbeten	103,8				109,6			
1-9 Pientalorakentajan indeksi – Småhusbyggarens index	105,4	106,0	109,4	106,3	109,8	106,1	110,2	107,6
1-6, 8-9 Pientalon rakennustekniset työt – Byggnadstekniska arbeten i småhus	105,1	106,4	109,4	106,5	110,0	105,8	110,2	107,6
7.1-2 Pientalon LVI-työt – VVS-arbeten i småhus	105,4	105,0		105,1	109,2	107,3		107,8

PIENTALON RAKENNUSKUSTANNUSINDEKSI 1980=100
 BYGGNADSKOSTNADINDEX FÖR SMÅHUS 1980=100
 BUILDING COST INDEX FOR SINGLE-UNIT DWELLINGS 1980=100

Vuosi – År – Year 1981									
Toukokuu – Maj – May					Kesäkuu – Juni – June				
	Työ Arbete (a)	Aine Material (b)	Palvelu Tjänst (c)	Yhteensä Summa (a+b+c)	Työ Arbete (a)	Aine Material (b)	Palvelu Tjänst (c)	Yhteensä Summa (a+b+c)	
PIENTALON KOKONAINDEKSI – SMÅHUSETS TOTALINDEX	109,8	106,8	110,1	108,1	109,8	107,5	111,0	108,7	
0. Rakennuttajan kustannukset – Byggherrens kostnader									
1 Suunnittelupalkkiot – Projekteringsarvo- den			109,2	109,2			110,3	110,3	
2 Rakennusaikaiset korot – Räntor under byggnadstiden			109,2				111,2		
3 Muut rakennuttajan kulut – Byggherrens övriga kostnader			111,1				111,6		
			107,1				107,1		
1. Maarakennus – Markbyggnad	110,2	106,3	106,0	107,3	110,2	107,7	108,2	108,6	
2 Raivaus ja maankaivu – Röjning och jord- schaktning			106,0				108,2		
5 Salaojitus ja viemärointi – Dränering och avlopp		108,2				108,2			
6 Täyttö ja tasaus – Återfyllning och ut- jämning		107,9				112,8			
7 Tontin pintatyöt – Ytarbeten på bygg- nadstomten		104,8				106,2			
8 Ulkovarusteet – Utrustning utomhus		102,7				102,6			
2. Perustukset – Grund	110,2	106,1		107,4	110,2	106,2		107,4	
1 Muottitarvikkeet – Formmaterial		98,6				98,4			
2 Betonimassa – Betongmassa		114,1				114,1			
3 Teräksset – Armering		100,9				100,9			
7 Lämmöneristeet – Värmeisoleringsvaror		106,7				107,3			
8 Kosteuseristeet – Fuktisoleringsvaror		105,0				105,0			
3-5. Runko-, täydentävät ja pintarakenteet – Stom- konstruktioner, kompletterande och ytbekläd- nader	110,2	105,0	111,5	107,4	110,2	105,8	112,0	108,0	
3 Metallitarvikkeet – Metallvaror		101,1				101,1			
4 Muuraus- ja rappaustarvikkeet – Varor för murning och putsning		108,7				116,2			
6 Puutyötarvikkeet – Varor för träarbeten		103,6				104,2			
61 Ikkunat – Fönster		115,8				115,9			
62 Ovet – Dörrar		105,5				105,5			
63 Puutavara – Trävaror		98,5				98,2			
64 Rakennuslevyt – Byggnadsskivor		106,8				111,4			
7 Lämmöneristeet – Värmeisoleringsvaror		116,4				116,4			
8 Vesi- ja kosteuseristys – Vatten- och fuktisulering			109,4				110,8		
91 Lattianpäällystys – Golvbeläggning			116,5				116,5		
92 Maalaustyöt – Målningsarbeten			108,5				108,5		

Vuosi - År - Year 1981

Toukokuu - Maj - May

Kesäkuu - Juni - June

	Työ Arbete (a)	Aine Material (b)	Palvelu Tjänst (c)	Yhteensä Summa (a+b+c)	Työ Arbete (a)	Aine Material (b)	Palvelu Tjänst (c)	Yhteensä Summa (a+b+c)
6. Kalusteet, varusteet, laitteet - Inredning, utrustning och anläggningar	110,2	105,4		105,6	110,2	105,4		105,6
1 Kalusteet - Inredning		103,9				103,9		
2 Varusteet - Utrustning		103,8				103,8		
3 Laitteet - Anläggningar		108,0				108,0		
7. Konetekniset sivu-urakat - Maskintekniska sidoentreprenader	109,2	110,9		110,4	109,2	111,8		111,0
1 Lämpö-, vesi- ja viemäryöt - Värme-, vatten och avloppsarbeten	109,4	112,0		111,3	109,4	112,5		111,7
11 Lämmitysjärjestelmä - Uppvärmningsanläggningar		116,8				116,8		
12 Vesi- ja viemärlaitteet - Vatten- och avloppsanläggningar		102,0				103,6		
2 Ilmanvaihtotyöt - Ventilationsarbeten . .	110,4	110,9		110,7	110,4	119,1		116,5
3 Sähkötyöt - El. installation	108,7	106,4		107,4	108,7	106,8		107,6
8. Työmaan käyttökustannukset - Arbetsplatsens driftskostnader	110,2	107,7		108,1	110,2	108,5		108,8
1 Väliaikaiset rakenteet ja asennukset - Tillfälliga anordningar och installationer . . .		102,2				102,0		
4 Työkalut, välineet ja käyttötarvikkeet - Arbetsredskap, verktyg och driftmaterial .		105,1				105,1		
6 Käyttö- ja voiteluaineet - Driv- och smörjmedel		112,9				117,1		
7 Kuljetukset - Transporter		112,3				112,3		
9. Työmaan yhteiskustannukset - Arbetsplatsens kollektiva kostnader	109,6	107,4		109,2	109,6	107,3		109,2
1 Työnjohto - Arbetsledning		107,1				107,1		
2 Avustavat työt - Extraordinarie arbeten .	110,2	107,1			110,2	106,8		
6 Vakuutukset - Försäkringar		108,8				109,2		
8 Rakennusteknisten töiden sosiaalikulut - Socialutgifter för byggnadstekniska arbeten	109,6				109,6			
1-9 Pientalorakentajan indeksi - Småhusbyggarens index	109,8	106,8	110,5	108,1	109,8	107,5	111,3	108,6
1-6, 8-9 Pientalon rakennustekniset työt - Byggnadstekniska arbeten i småhus	110,0	105,6	110,5	107,5	110,0	106,2	111,3	108,0
7.1-2 Pientalon LVI-työt - VVS-arbeten i småhus	109,5	111,9		111,3	109,5	112,9		112,0

PIENTALON RAKENNUSKUSTANNUSINDEKSI 1980=100
 BYGGNADSKOSTNADSINDEX FÖR SMÅHUS 1980=100
 BUILDING COST INDEX FOR SINGLE-UNIT DWELLINGS 1980=100

Vuosi - År - Year 1981								
Heinäkuu - Juli - July					Elokuu - Augusti - August			
	Työ Arbete (a)	Aine Material (b)	Palvelu Tjänst (c)	Yhteensä Summa (a+b+c)	Työ Arbete (a)	Aine Material (b)	Palvelu Tjänst (c)	Yhteensä Summa (a+b+c)
PIENTALON KOKONAINDEKSI - SMÅHUSETS TOTALINDEX	109,8	106,8	111,2	108,3	109,8	106,5	111,4	108,2
0. Rakennuttajan kustannukset - Byggherrens kostnader			110,9	110,9			110,9	110,9
1 Suunnittelupalkkiot - Projekteringsarvo- den			112,6				112,6	
2 Rakennusaikaiset korot - Räntor under byggnadstiden			111,1				111,0	
3 Muut rakennuttajan kulut - Byggherrens övriga kostnader			107,1				107,1	
1. Maarakennus - Markbyggnad	110,2	108,3	108,2	108,8	110,2	108,2	108,3	108,8
2 Raivaus ja maankaivu - Röjning och jord- schaktning			108,2				108,3	
5 Salaojitus ja viemärointi - Dränering och avlopp		109,3				109,3		
6 Täyttö ja tasaus - Återfyllning och ut- jämning		112,8				112,8		
7 Tontin pintatyöt - Ytarbeten på bygg- nadstomten		107,0				107,0		
8 Ulkovarusteet - Utrustning utomhus . . .		102,9				102,4		
2. Perustukset - Grund	110,2	108,7		109,1	110,2	108,6		109,1
1 Muottitarvikkeet - Formmaterial		93,7				92,4		
2 Betonimassa - Betongmassa		125,2				125,2		
3 Teräksset - Armering		100,9				102,8		
7 Lämmöneristeet - Värmeisoleringsvaror .		107,3				107,3		
8 Kosteuseristeet - Fuktisoleringsvaror . .		105,0				105,0		
3-5. Runko-, täydentävät ja pintarakenteet - Stom- konstruktioner, kompletterande och ytbekläd- nader	110,2	103,3	112,0	106,6	110,2	102,4	112,4	106,1
3 Metallitarvikkeet - Metallvaror		101,1				102,7		
4 Muuraus- ja rappaustarvikkeet - Varor för murning och putsning		116,2				116,2		
6 Puutyötarvikkeet - Varor för träarbeten .		101,2				99,9		
61 Ikkunat - Fönster		115,9				114,1		
62 Ovet - Dörrar		105,5				103,6		
63 Puutavara - Trävaror		91,8				90,2		
64 Rakennuslevyt - Byggnadsskivor . . .		113,9				115,1		
7 Lämmöneristeet - Värmeisoleringsvaror .		116,4				116,4		
8 Vesi- ja kosteuseristys - Vatten- och fuktisolering			110,8				110,8	
91 Lattianpäällystys - Golvbeläggning . .			116,5				117,6	
92 Maalaustyöt - Målningsarbeten			108,5				108,5	

Vuosi - År - Year 1981

Heinäkuu - Juli - July

Elokuu - Augusti - August

	Työ Arbete (a)	Aine Material (b)	Palvelu Tjänst (c)	Yhteensä Summa (a+b+c)	Työ Arbete (a)	Aine Material (b)	Palvelu Tjänst (c)	Yhteensä Summa (a+b+c)
6. Kalusteet, varusteet, laitteet - Inredning, utrustning och anläggningar	110,2	105,8		106,0	110,2	106,5		106,7
1 Kalusteet - Inredning		104,6				103,9		
2 Varusteet - Utrustning		103,0				102,7		
3 Laitteet - Anläggningar		108,0				111,1		
7. Konetekniset sivu-urakat - Maskintekniska sidoentreprenader	109,2	112,1		111,2	109,2	112,3		111,4
1 Lämpö-, vesi- ja viemäryöt - Värme-, vatten och avloppsarbeten	109,4	112,8		111,9	109,4	113,0		112,1
11 Lämmitysjärjestelmä - Uppvärmningsanläggningar		116,8				116,8		
12 Vesi- ja viemärlaitteet - Vatten- och avloppsanläggningar		104,6				105,1		
2 Ilmanvaihtotyöt - Ventilationsarbeten . .	110,4	120,6		117,5	110,4	122,6		118,9
3 Sähkötyöt - El. installation	108,7	106,8		107,6	108,7	106,8		107,6
8. Työmaan käyttökustannukset - Arbetsplatsens driftskostnader	110,2	108,1		108,5	110,2	108,7		108,9
1 Väliaikaiset rakenteet ja asennukset - Tillfälliga anordningar och installationer . .		100,2				99,5		
4 Työkalut, välineet ja käyttötarvikkeet - Arbetsredskap, verktyg och driftmaterial .		105,1				107,1		
6 Käyttö- ja voiteluaineet - Driv- och smörjmedel		117,1				117,1		
7 Kuljetukset - Transporter		112,3				112,3		
9. Työmaan yhteiskustannukset - Arbetsplatsens kollektiva kostnader	109,6	107,6		109,2	109,6	107,2		109,1
1 Työnjohto - Arbetsledning		107,1				107,1		
2 Avustavat työt - Extraordinarie arbeten .	110,2	107,5			110,2	106,4		
6 Vakuutukset - Försäkringar		109,8				109,4		
8 Rakennusteknisten töiden sosiaalikulut - Socialutgifter för byggnadstekniska arbeten	109,6				109,6			
1-9 Pientalorakentajan indeksi - Småhusbyggarens index	109,8	106,8	111,3	108,2	109,8	106,5	111,6	108,0
1-6, 8-9 Pientalon rakennustekniset työt - Byggnadstekniska arbeten i småhus	110,0	105,1	111,3	107,4	110,0	104,7	111,6	107,2
7.1-2 Pientalon LVI-työt - VVS-arbeten i småhus	109,5	113,3		112,3	109,5	113,6		112,5

PIENTALON RAKENNUSKUSTANNUSINDEKSI 1980=100
BYGGNADSKOSTNADSINDEX FÖR SMÅHUS 1980=100
BUILDING COST INDEX FOR SINGLE-UNIT DWELLINGS 1980=100

Vuosi – År – Year 1981								
Syyskuu – September – September					Lokakuu – Oktober – October			
	Työ Arbete (a)	Aine Material (b)	Palvelu Tjänst (c)	Yhteensä Summa (a+b+c)	Työ Arbete (a)	Aine Material (b)	Palvelu Tjänst (c)	Yhteensä Summa (a+b+c)
PIENTALON KOKONAINDEKSI – SMÅHUSET TOTALINDEX	113,1	106,9	112,7	109,5	113,1	107,5	113,2	110,0
0. Rakennuttajan kustannukset – Byggherrens kostnader			112,3	112,3			112,5	112,5
1 Suunnittelupalkkiot – Projekteringsarvo- den			113,7				114,4	
2 Rakennusaikaiset korot – Räntor under byggnadstiden			112,4				111,7	
3 Muut rakennuttajan kulut – Byggherrens övriga kostnader			109,3				109,3	
1. Maarakennus – Markbyggnad	113,6	107,8	109,2	109,9	113,6	106,5	109,2	109,4
2 Raivaus ja maankaivu – Röjning och jord- schaktning			109,2				109,2	
5 Salaojitus ja viemärointi – Dränering och avlopp		110,4				111,1		
6 Täyttö ja tasaus – Återfyllning och ut- jämning		113,5				106,8		
7 Tontin pintatyöt – Ytarbeten på bygg- nadstomten		103,3				102,8		
8 Ulkovarusteet – Utrustning utomhus		102,4				102,2		
2. Perustukset – Grund	113,6	108,7		110,2	113,6	108,4		110,0
1 Muottitarvikkeet – Formmaterial		92,4				90,6		
2 Betonimassa – Betongmassa		125,2				125,9		
3 Teräksiset – Armering		103,3				103,3		
7 Lämmöneristeet – Värmeisoleringsvaror		107,3				107,3		
8 Kosteuseristeet – Fuktisoleringsvaror		105,0				105,0		
3-5. Runko-, täydentävät ja pintarakenteet – Stom- konstruktioner, kompletterande och ytbekläd- nader	113,6	102,6	113,7	107,3	113,6	103,0	114,6	107,7
3 Metallitarvikkeet – Metallvaror		102,7				102,7		
4 Muuraus- ja rappaustarvikkeet – Varor för murning och putsning		116,2				116,2		
6 Puutyötarvikkeet – Varor för träarbeten		99,6				100,0		
61 Ikkunat – Fönster		112,4				120,4		
62 Ovet – Dörrar		103,8				103,8		
63 Puutavara – Trävaror		89,8				88,3		
64 Rakennuslevyt – Byggnadsskivor		115,7				115,7		
7 Lämmöneristeet – Värmeisoleringsvaror		122,5				122,5		
8 Vesi- ja kosteuseristys – Vatten- och fuktisolering			111,8				111,8	
91 Lattianpäällystys – Golvbeläggning			118,7				119,2	
92 Maalaustyöt – Målningsarbeten			110,3				112,5	

Vuosi – År – Year 1981

Syyskuu – September – September

Lokakuu – Oktober – October

	Työ Arbete (a)	Aine Material (b)	Palvelu Tjänst (c)	Yhteensä Summa (a+b+c)	Työ Arbete (a)	Aine Material (b)	Palvelu Tjänst (c)	Yhteensä Summa (a+b+c)
6. Kalusteet, varusteet, laitteet – Inredning, utrustning och anläggningar	113,6	107,5		107,8	113,6	108,0		108,2
1 Kalusteet – Inredning		104,6				105,4		
2 Varusteet – Utrustning		102,7				102,3		
3 Laitteet – Anläggningar		112,7				112,7		
7. Konetekniset sivu-urakat – Maskintekniska sidoentreprenader	112,0	112,6		112,4	112,0	114,3		113,6
1 Lämpö-, vesi- ja viemäryöt – Värme-, vatten och avloppsarbeten	112,3	113,2		113,0	112,3	114,1		113,6
11 Lämmitysjärjestelmä – Uppvärmningsanläggningar		116,9				117,6		
12 Vesi- ja viemärlaitteet – Vatten- och avloppsanläggningar		105,4				106,9		
2 Ilmanvaihtotyöt – Ventilationsarbeten . .	110,4	124,5		120,3	110,4	124,5		120,3
3 Sähkötyöt – El. installation	111,7	106,8		109,0	111,7	112,3		112,0
8. Työmaan käyttökustannukset – Arbetsplatsens driftskostnader	113,6	111,0		111,4	113,6	111,6		111,9
1 Väliaikaiset rakenteet ja asennukset – Tillfälliga anordningar och installationer . . .		99,9				98,5		
4 Työkalut, välineet ja käyttötarvikkeet – Arbetsredskap, verktyg och driftmaterial .		107,1				107,1		
6 Käyttö- ja voiteluaineet – Driv- och smörjmedel		117,1				121,1		
7 Kuljetukset – Transporter		123,0				123,0		
9. Työmaan yhteiskustannukset – Arbetsplatsens kollektiva kostnader	113,1	108,1		112,0	113,1	108,5		112,1
1 Työnjohto – Arbetsledning		109,3				109,3		
2 Avustavat työt – Extraordinarie arbeten .	113,6	105,9			113,6	106,5		
6 Vakuutukset – Försäkringar		109,2				110,6		
8 Rakennusteknisten töiden sosiaalikulut – Socialutgifter för byggnadstekniska arbeten	113,0				113,0			
1-9 Pientalorakentajan indeksi – Småhusbyggarens index	113,1	106,9	112,8	109,4	113,1	107,5	113,6	109,8
1-6, 8-9 Pientalon rakennustekniset työt – Byggnadstekniska arbeten i småhus	113,4	105,2	112,8	108,6	113,4	105,5	113,6	108,9
7.1-2 Pientalon LVI-työt – VVS-arbeten i småhus	112,2	113,9		113,5	112,2	114,8		114,1

PIENTALON RAKENNUSKUSTANNUSINDEKSI 1980=100
 BYGGNADSKOSTNADSINDEX FÖR SMÅHUS 1980=100
 BUILDING COST INDEX FOR SINGLE-UNIT DWELLINGS 1980=100

Vuosi – År – Year 1981									
Marraskuu – November – November					Joulukuu – December – December				
	Työ Arbete (a)	Aine Material (b)	Palvelu Tjänst (c)	Yhteensä Summa (a+b+c)	Työ Arbete (a)	Aine Material (b)	Palvelu Tjänst (c)	Yhteensä Summa (a+b+c)	
PIENTALON KOKONAINDEKSI – SMÅHUSET									
TOTALINDEX	113,1	107,3	113,2	109,8	113,1	108,7	113,9	110,7	
0. Rakennuttajan kustannukset – Byggherrens kostnader									
1 Suunnittelupalkkiot – Projekteringsarvoden			112,5	112,5			113,4	113,4	
2 Rakennusaikaiset korot – Räntor under byggnadstiden			114,4				115,7		
3 Muut rakennuttajan kulut – Byggherrens övriga kostnader			111,6				112,5		
			109,3				109,3		
1. Maarakennus – Markbyggnad	113,6	107,4	109,2	109,8	113,6	107,4	109,2	109,8	
2 Raivaus ja maankaivu – Röjning och jordschaktning			109,2				109,2		
5 Salaojitus ja viemärointi – Dränering och avlopp		108,1				108,1			
6 Täyttö ja tasaus – Återfyllning och utjämning		106,8				106,8			
7 Tontin pintatyöt – Ytarbeten på byggnadstomten		110,5				110,5			
8 Ulkovarusteet – Utrustning utomhus		102,3				102,4			
2. Perustukset – Grund	113,6	108,5		110,0	113,6	108,5		110,1	
1 Muottitarvikkeet – Formmaterial		90,8				90,9			
2 Betonimassa – Betongmassa		125,9				125,9			
3 Teräksset – Armering		103,3				103,3			
7 Lämmöneristeet – Värmeisoleringsvaror		107,3				107,3			
8 Kosteuseristeet – Fuktisoleringsvaror		105,0				105,0			
3-5. Runko-, täydentävät ja pintarakenteet – Stomkonstruktioner, kompletterande och ytbeklädnader	113,6	101,7	114,6	106,9	113,6	102,0	115,3	107,2	
3 Metallitarvikkeet – Metallvaror		103,8				103,8			
4 Muuraus- ja rappaustarvikkeet – Varor för murning och putsning		116,2				118,6			
6 Puutyötarvikkeet – Varor för träarbeten		98,4				98,5			
61 Ikkunat – Fönster		112,9				112,9			
62 Ovet – Dörrar		100,2				100,2			
63 Puutavara – Trävaror		88,5				88,6			
64 Rakennuslevyt – Byggnadsskivor		115,7				116,4			
7 Lämmöneristeet – Värmeisoleringsvaror		122,5				122,5			
8 Vesi- ja kosteuseristys – Vatten- och fuktisolering			111,8				113,9		
91 Lattianpäällystys – Golvbeläggning			119,2				119,2		
92 Maalaustyöt – Målningsarbeten			112,5				112,5		

Vuosi - År - Year 1981

Marraskuu - November - November

Joulukuu - December - December

	Työ Arbete (a)	Aine Material (b)	Palvelu Tjänst (c)	Yhteensä Summa (a+b+c)	Työ Arbete (a)	Aine Material (b)	Palvelu Tjänst (c)	Yhteensä Summa (a+b+c)
6. Kalusteet, varusteet, laitteet - Inredning, utrustning och anläggningar	113,6	109,1		109,3	113,6	109,1		109,3
1 Kalusteet - Inredning		104,9				104,9		
2 Varusteet - Utrustning		103,0				102,9		
3 Laitteet - Anläggningar		116,5				116,5		
7. Konetekniset sivu-urakat - Maskintekniska sidentreprenader	112,0	115,0		114,1	112,0	120,4		117,8
1 Lämpö-, vesi- ja viemäryöt - Värme-, vatten och avloppsarbeten	112,3	115,0		114,3	112,3	122,1		119,6
11 Lämmitysjärjestelmä - Uppvärmningsanläggningar		118,8				129,5		
12 Vesi- ja viemärlaitteet - Vatten- och avloppsanläggningar		107,0				106,7		
2 Ilmanvaihtotyöt - Ventilationsarbeten . .	110,4	124,5		120,3	110,4	124,5		120,3
3 Sähkötyöt - El. installation	111,7	112,3		112,0	111,7	112,3		112,0
8. Työmaan käyttökustannukset - Arbetsplatsens driftskostnader	113,6	111,8		112,1	113,6	111,8		112,1
1 Väliaikaiset rakenteet ja asennukset - Tillfälliga anordningar och installationer . . .		98,8				98,9		
4 Työkalut, välineet ja käyttötarvikkeet - Arbetsredskap, verktyg och driftmaterial .		107,5				107,5		
6 Käyttö- ja voiteluaineet - Driv- och smörjmedel		121,1				121,1		
7 Kuljetukset - Transporter		123,0				123,0		
9. Työmaan yhteiskustannukset - Arbetsplatsens kollektiva kostnader	113,1	108,6		112,1	113,1	108,5		112,1
1 Työnjohto - Arbetsledning		109,3				109,3		
2 Avustavat työt - Extraordinarie arbeten .	113,6	106,7			113,6	106,2		
6 Vakuutukset - Försäkringar		111,0				110,9		
8 Rakennusteknisten töiden sosiaalikulut - Socialutgifter för byggnadstekniska arbeten	113,0				113,0			
1-9 Pientalorakentajan indeksi - Småhusbyggarens index	113,1	107,3	113,6	109,7	113,1	108,7	114,1	110,6
1-6, 8-9 Pientalon rakennustekniset työt - Byggnadstekniska arbeten i småhus	113,4	105,0	113,6	108,6	113,4	105,1	114,1	108,8
7.1-2 Pientalon LVI-työt - VVS-arbeten i småhus	112,2	115,6		114,7	112,2	122,2		119,7

PIENTALON RAKENNUSKUSTANNUSINDEKSI 1980=100
BYGGNADSKOSTNADSIINDEX FÖR SMÅHUS 1980=100
BUILDING COST INDEX FOR SINGLE-UNIT DWELLINGS 1980=100

Vuosikeskiarvot 1981 Årsmedeltalen åren 1981 Annual averages for the year 1981				
	Työ Arbete (a)	Aine Material (b)	Palvelu Tjänst (c)	Yhteensä Summa (a+b+c)
PIENTALON KOKONAISSINDEKSI – SMÅHUSETS TOTAL- INDEX	109,8	106,9	110,9	108,3
0. Rakennuttajan kustannukset – Byggherrens kostnader			110,1	110,1
1 Suunnittelupalkkiot – Projekteringsarvoden			111,1	
2 Rakennusaikaiset korot – Räntor under byggnadstiden .			110,6	
3 Muut rakennuttajan kulut – Byggherrens övriga kostnader			107,5	
1. Maarakennus – Markbyggnad	110,2	108,2	107,1	108,4
2 Raivaus ja maankaivu – Rövning och jordschaktning . .			107,1	
5 Salaojitus ja viemärointi – Dränering och avlopp		108,0		
6 Täyttö ja tasaus – Återfyllning och utjämning		108,5		
7 Tontin pintatyöt – Ytarbeten på byggnadstomten		112,0		
8 Ulkovarusteet – Utrustning utomhus		102,7		
2. Perustukset – Grund	110,2	107,6		108,4
1 Muottitarvikkeet – Formmaterial		96,8		
2 Betonimassa – Betongmassa		119,6		
3 Teräksset – Armering		101,8		
7 Lämmöneristeet – Värmeisoleringsvaror		106,6		
8 Kosteuseristeet – Fuktisoleringsvaror		105,0		
3-5. Runko-, täydentävät ja pintarakenteet – Stomkonstruk- tioner, kompletterande och ytbeklädnader	110,2	104,2	112,3	107,2
3 Metallitarvikkeet – Metallvaror		101,9		
4 Muuraus- ja rappaustarvikkeet – Varor för murning och putsning		113,3		
6 Puutyötarvikkeet – Varor för träarbeten		102,2		
61 Ikkunat – Fönster		114,6		
62 Ovet – Dörrar		103,8		
63 Puutavara – Trävaror		95,4		
64 Rakennuslevyt – Byggnadsskivor		111,4		
7 Lämmöneristeet – Värmeisoleringsvaror		118,4		
8 Vesi- ja kosteuseristys – Vatten- och fuktisoleringsvaror			110,3	
91 Lattianpäällystys – Golvbeläggning			117,1	
92 Maalaustyöt – Målningsarbeten			109,2	

Vuosikeskiarvot 1981
 Årsmedeltalen åren 1981
 Annual averages for the year 1981

	Työ Arbete (a)	Aine Material (b)	Palvelu Tjänst (c)	Yhteensä Summa (a+b+c)
6. Kalusteet, varusteet, laitteet – Inredning, utrustning och anläggningar	110,2	106,4		106,6
1 Kalusteet – Inredning		104,1		
2 Varusteet – Utrustning		103,1		
3 Laitteet – Anläggningar		110,5		
7. Konetekniset sivu-urakat – Maskintekniska sidoentreprenader	109,3	111,0		110,5
1 Lämpö-, vesi- ja viemäryöt – Värme-, vatten och avloppsarbeten	109,4	111,3		110,8
11 Lämmitysjärjestelmä – Uppvärmningsanläggningar		114,9		
12 Vesi- ja viemärlaitteet – Vatten- och avloppsanläggningar		103,8		
2 Ilmanvaihtotyöt – Ventilationsarbeten	108,7	117,9		115,1
3 Sähkötyöt – El. installation	109,2	107,7		108,4
8. Työmaan käyttökustannukset – Arbetsplatsens driftskostnader	110,2	108,9		109,1
1 Väliaikaiset rakenteet ja asennukset – Tillfälliga anordningar och installationer		100,7		
4 Työkalut, välineet ja käyttötarvikkeet – Arbetsredskap, verktyg och driftmaterial		105,7		
6 Käyttö- ja voiteluaineet – Driv- och smörjmedel		115,8		
7 Kuljetukset – Transporter		115,8		
9. Työmaan yhteiskustannukset – Arbetsplatsens kollektiva kostnader	109,5	107,5		109,1
1 Työnjohto – Arbetsledning		107,5		
2 Avustavat työt – Extraordinarie arbeten	110,2	106,9		
6 Vakuutukset – Försäkringar		108,9		
8 Rakennusteknisten töiden sosiaalikulut – Socialutgifter för byggnadstekniska arbeten	109,4			
1-9 Pientalorakentajan indeksi – Småhusbyggarens index	109,8	106,9	111,3	108,3
1-6, 8-9 Pientalon rakennustekniset työt – Byggnadstekniska arbeten i småhus	110,0	105,7	111,3	107,7
7.1-2 Pientalon LVI-työt – VVS-arbeten i småhus	109,4	111,7		111,1

MAATALOUDEN TUOTANTORAKENNUKSEN RAKENNUSKUSTANNUSINDEKSIN 1980=100 PAINORAKENNE
 VIKTSTRUKTUR AV BYGGNADSKOSTNADSINDEX FÖR LANTBRUKSBYGGNADER 1980=100
 WEIGHT STRUCTURE OF THE BUILDING COST INDEX FOR AGRICULTURAL BUILDINGS 1980=100

KOKONAINDEKSI – TOTALINDEX – TOTAL INDEX		1 000
0. Rakennuttajan kustannukset – Byggherrens kostnader – Employer's costs		20
1. Maarakennustöiden tarvikkeet – Material för markbyggnadsarbeten – Materials for earth works		30
2. Rakennusteknisten töiden tarvikkeet – Material för byggnadstekniska arbeten – Materials for construction works		520
21 Betonitarvikkeet – Betongvaror – Concrete	140	
22 Teräksset – Armering – Reinforcing steel	140	
23 Puutavara – Trävaror – Timber	100	
24 Rakennuslevyt – Byggnadsskivor – Boards	25	
25 Ovet ja ikkunat – Dörrar och fönster – Doors and windows	80	
26 Lämpö- ja kosteuseristeet – Värme- och fuktisoleringsvaror – Heat insulation and damp proofing	25	
27 Maalaus – Målning – Painting	10	
3. Konetekniset sivu-urakat – Maskintekniska sidoentreprenader – Side contracts; mechanical engineering		140
31 LVI-työt – VVS-arbeten – Heating, plumbing and ventilation	95	
32 Sähkötyöt – El. installation – Electrical installations	45	
4. Työmaan yhteisten töiden tarvikkeet – Material för arbetsplatsens gemensamma arbeten – Joint materials of building site		40
5. Työpalkat sosiaalikulunnukseen (kohdat 1, 2 ja 4) – Arbetslöner inkl. socialkostnader (punkterna 1, 2 och 4) – Wages and social expenses (points 1, 2 and 4) . .		250

MAATALOUDEN TUOTANTORAKENNUKSEN RAKENNUSKUSTANNUSINDEKSI 1980=100
 BYGGNADSKOSTNADINDEX FÖR LANTBRUKSBYGGNADER 1980=100
 BUILDING COST INDEX FOR AGRICULTURAL BUILDINGS 1980=100

Vuosi – År – Year
1981

	Tammikuu Januari January	Helmikuu Februari February	Maaliskuu Mars March
KOKONAINDEKSI – TOTALINDEX	105,4	105,6	105,5
0. Rakennuttajan kustannukset – Byggherrens kostnader	106,0	106,0	106,7
1. Maarakennustöiden tarvikkeet – Material för markbyggnadsarbeten	103,5	103,5	103,8
2. Rakennusteknisten töiden tarvikkeet – Material för byggnadstekniska arbeten	106,0	106,3	106,0
1 Betonitarvikkeet – Betongvaror	110,3	110,8	110,8
2 Teräkset – Armering	103,2	104,4	104,0
3 Puutavara – Trävaror	103,7	102,7	101,2
4 Rakennuslevyt – Byggnadsskivor	106,4	106,4	106,7
5 Rakennuspuusepänteollisuuden tuotteet – Byggnadssnickeriprodukter	105,2	105,5	105,9
6 Lämpö- ja kosteuseristeet – Värme- och fuktisolering	109,9	109,9	109,9
7 Maalaustarvikkeet – Målningsvaror	105,9	106,3	106,3
3. Konetekniset sivu-urakat – Maskintekniska sidoentreprenader	106,4	106,2	106,4
1 LVI-työt – VVS-arbeten	106,7	106,5	106,5
2 Sähkötyöt – El. installation	105,6	105,6	106,3
4. Työmaan yhteisten töiden tarvikkeet – Material för arbetsplatsens gemensamma arbeten	106,8	108,5	108,9
5. Työpalkat sosiaalikulunnuksineen (kohdat 1, 2 ja 4) – Arbetslöner inkl. socialkostnader (punkterna 1, 2 och 4)	103,5	103,5	103,5

Vuosi – År – Year
1981

	Huhtikuu April April	Toukokuu Maj May	Kesäkuu Juni June
KOKONAINDEKSI – TOTALINDEX	106,8	107,1	108,0
0. Rakennuttajan kustannukset – Byggherrens kostnader	107,6	108,0	109,2
1. Maarakennustöiden tarvikkeet – Material för markbyggnadsarbeten	105,0	106,8	108,5
2. Rakennusteknisten töiden tarvikkeet – Material för byggnadstekniska arbeten	106,3	106,6	107,6
1 Betonitarvikkeet – Betongvaror	110,9	111,3	113,2
2 Teräkset – Armering	103,9	104,1	105,6
3 Puutavara – Trävaror	99,3	98,9	98,8
4 Rakennuslevyt – Byggnadsskivor	106,7	107,9	109,6
5 Rakennuspuusepänteollisuuden tuotteet – Byggnadssnickeriprodukter	110,2	110,4	110,0
6 Lämpö- ja kosteuseristeet – Värme- och fuktisolering	109,9	111,7	113,7
7 Maalaustarvikkeet – Målningsvaror	106,3	106,3	106,3
3. Konetekniset sivu-urakat – Maskintekniska sidoentreprenader	108,1	108,8	110,6
1 LVI-työt – VVS-arbeten	108,8	109,2	111,8
2 Sähkötyöt – El. installation	106,8	108,1	108,1
4. Työmaan yhteisten töiden tarvikkeet – Material för arbetsplatsens gemensamma arbeten	110,0	110,0	110,5
5. Työpalkat sosiaalikulunnuksineen (kohdat 1, 2 ja 4) – Arbetslöner inkl. socialkostnader (punkterna 1, 2 och 4)	106,7	106,7	106,7

MAATALOUDEN TUOTANTORAKENNUKSEN RAKENNUSKUSTANNUSINDEKSI 1980=100
 BYGGNADSKOSTNADSIINDEX FÖR LANTBRUKSBYGGNADER 1980=100
 BUILDING COST INDEX FOR AGRICULTURAL BUILDINGS 1980=100

	Vuosi – År – Year 1981		
	Heinäkuu Juli July	Elokuu Augusti August	Syyskuu September September
KOKONAISINDEKSI – TOTALINDEX	108,3	108,4	109,2
0. Rakennuttajan kustannukset – Byggherrens kostnader	110,9	111,0	112,1
1. Maarakennustöiden tarvikkeet – Material för markbyggnadsarbeten	108,9	109,1	109,9
2. Rakennusteknisten töiden tarvikkeet – Material för byggnadstekniska arbeten	108,1	108,2	107,7
1 Betonitarvikkeet – Betongvaror	117,4	118,4	118,9
2 Teräksset – Armering	106,6	106,5	106,5
3 Puutavara – Trävaror	93,9	93,4	90,6
4 Rakennuslevyt – Byggnadsskivor	110,3	110,4	110,2
5 Rakennuspuusepänteollisuuden tuotteet – Byggnadssnickeriiprodukter	110,1	109,6	107,7
6 Lämpö- ja kosteuseristeet – Värme- och fuktisolering	113,7	113,7	118,7
7 Maalaustarvikkeet – Målningsvaror	106,3	106,3	106,3
3. Konetekniset sivu-urakat – Maskintekniska sidoentreprenader	110,9	111,3	112,5
1 LVI-työt – VVS-arbeten	112,3	112,8	113,9
2 Sähkötyöt – El. installation	108,1	108,1	109,5
4. Työmaan yhteisten töiden tarvikkeet – Material för arbetsplatsens gemensamma arbeten	110,2	110,4	114,2
5. Työpalkat sosiaalikulunnukseen (kohdat 1, 2 ja 4) – Arbetslöner inkl. socialkostnader (punkterna 1, 2 och 4)	106,7	106,7	109,1

	Vuosi – År – Year 1981		
	Lokakuu Oktober October	Marraskuu November November	Joulukuun December December
KOKONAISINDEKSI – TOTALINDEX	109,8	109,3	109,6
0. Rakennuttajan kustannukset – Byggherrens kostnader	112,5	112,3	112,5
1. Maarakennustöiden tarvikkeet – Material för markbyggnadsarbeten	111,0	109,9	109,9
2. Rakennusteknisten töiden tarvikkeet – Material för byggnadstekniska arbeten	108,5	107,6	108,0
1 Betonitarvikkeet – Betongvaror	119,7	120,6	121,0
2 Teräksset – Armering	107,5	107,5	108,4
3 Puutavara – Trävaror	89,5	88,2	88,4
4 Rakennuslevyt – Byggnadsskivor	112,0	112,1	112,6
5 Rakennuspuusepänteollisuuden tuotteet – Byggnadssnickeriiprodukter	109,5	103,6	103,6
6 Lämpö- ja kosteuseristeet – Värme- och fuktisolering	118,7	117,4	118,0
7 Maalaustarvikkeet – Målningsvaror	114,2	114,2	114,2
3. Konetekniset sivu-urakat – Maskintekniska sidoentreprenader	113,6	114,1	114,3
1 LVI-työt – VVS-arbeten	114,8	115,5	115,8
2 Sähkötyöt – El. installation	111,0	111,0	111,0
4. Työmaan yhteisten töiden tarvikkeet – Material för arbetsplatsens gemensamma arbeten	114,8	114,9	114,9
5. Työpalkat sosiaalikulunnukseen (kohdat 1, 2 ja 4) – Arbetslöner inkl. socialkostnader (punkterna 1, 2 och 4)	109,1	109,1	109,1

MAATALOUDEN TUOTANTORAKENNUKSEN RAKENNUSKUSTANNUSINDEKSI 1980=100
 BYGGNADSKOSTNADSIINDEX FÖR LANTBRUKSBYGGNADER 1980=100
 BUILDING COST INDEX FOR AGRICULTURAL BUILDINGS 1980=100

Vuosikeskiarvo 1981
 Årsmedeltal 1981
 Annual average for the year 1981

KOKONAINDEKSI – TOTALINDEX	107,7
0. Rakennuttajan kustannukset – Byggherrens kostnader	109,6
1. Maarakennustöiden tarvikkeet – Material för markbyggnadsarbeten	107,5
2. Rakennusteknisten töiden tarvikkeet – Material för byggnadstekniska arbeten	107,2
1 Betonitarvikkeet – Betongvaror	115,3
2 Teräskset – Armering	105,7
3 Puutavara – Trävaror	95,7
4 Rakennuslevyt – Byggnadsskivor	109,3
5 Rakennuspuusepänteollisuuden tuotteet – Byggnadssnickeriiproduktter	107,6
6 Lämpö- ja kosteuseristeet – Värme- och fuktisolering	113,8
7 Maalaustarvikkeet – Målningsvaror	108,3
3. Konetekniset sivu-urakat – Maskintekniska sidoentreprenader	110,3
1 LVI-työt – VVS-arbeten	111,2
2 Sähkötyöt – El. installation	108,3
4. Työmaan yhteisten töiden tarvikkeet – Material för arbetsplatsens gemensamma arbeten	111,2
5. Työpalkat sosiaalikulunnuksineen (kohdat 1, 2 ja 4) – Arbetlöner inkl. socialkostnader (punkterna 1, 2 och 4)	106,7

Tätä julkaisua myy**VALTION PAINATUSKESKUS**
MARKKINOINTIOSASTO**Postimyynti**PL 516
00101 HELSINKI 10
Puh. 90-539011**Kirjakauppa**Annankatu 44, Helsinki
(Et. Rautatiekadun kulma)
Puh. 90-17341**Denna publikation säljes av****STATENS TRYCKERICENTRAL**
MARKNADSFÖRINGSÄVDELNINGEN**Postförsäljning**PB 516
00101 HELSINGFORS 10
Tel. 90-539011**Bokhandel**Annegatan 44, Helsingfors
(i hörnet av S. Järnv.g.)
Tel. 90-17341**This publication can be obtained from****GOVERNMENT PRINTING CENTRE**
MARKETING DEPARTMENT**Mail-order business**P.O. Box 516
SF-00101 HELSINKI 10
Phone 90-539011**Bookshop**Annankatu 44
00100 HELSINKI 10
Phone 90-17341
